

ЗВІТ

про результати виконання міської цільової програми

«Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки»
за 2021 рік

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1.	Забезпечити розробку проектів, фандрейзингової діяльності та управління проектами	Утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій, оплату праці адміністративному персоналу тощо)	2021-2024	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет	1 559,776	1 559,776	100,0	Упродовж I-IV-го кварталу підготовлено та подано на фінансування 16 проектних ініціатив. Установа здійснювала впровадження 1 міжнародного проекту та супровід впровадження 6 міжнародних проектів.
2.	Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проектів)	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний №17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі, в тому числі розробка/корегування науково-проектної документації (Впровадження пілотного проекту в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні II»)	2021-2022	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет, GIZ	3090,07	0,0	0,0	У грудні 2021 року укладено договір на коригування науково-проектної документації з метою визначення черг будівництва та актуалізації вартості будівельних робіт.
		Реалізація проекту «Енергоефективність у громадах І» (за фінансової підтримки Німецького державного банку розвитку KfW)	2021-2024	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет, KfW	0,0	0,0	0,0	Завершено I-й етап закупівлі консультаційних послуг на супровід проекту та впровадження супутніх заходів. Підписано окрему фінансову угоду між містом та KfW, та Кредитну угоду між KfW та Урядом України (триває процес погодження субкредитної угоди).

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		<p>Впровадження проекту «ТУМІ: шлях до школи», в тому числі:</p> <p>«Капітальний ремонт тротуарів (встановлення засобів організації дорожнього руху) за адресою: вул. Шевченка (від вул. Шевченка, 1 до перехрестя вул. Шевченка - Покровська – Перемоги включно) в с. Вереси».</p> <p>«Капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху за адресою: вул. Шевченка, 105-б із примиканням (в їзду) до житлової зони/будинку вул. Шевченка, 105 в м. Житомир» (ЖЕЛ №24).</p> <p>«Капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху з облаштуванням пішохідного переходу з острівцем безпеки за адресою: вул. майдан Згоди, 5 в м. Житомир» (ЗОШ №8).</p> <p>«Капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху з облаштуванням пішохідного переходу за адресою: вул. Домбровського, 21 в м. Житомир» (ЗОШ №36)</p>	2021	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет, GIZ	54,944	54, 944	100,0	Проект реалізовано
						20,510	20,510	100,0	
						18,518	18,518	100,0	
						5,952	5,952	100,0	
						9,964	9,964	100,0	