


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
«Проект модернізації громадського тролейбусного транспорту
м. Житомир»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01 січня 2022 року – 31 грудня 2022 року
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та Європейський Союз в особі Європейської комісії в рамках Рамкової угоди Інвестиційної платформи сусідства (NIP)
Бенефіціар	Житомирська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Житомирська міська рада (Код ЄДРПОУ 13576954) Комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради (Код ЄДРПОУ 03328310)
Номер реєстраційної картки проекту	№4706
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Результатами проекту будуть: <ul style="list-style-type: none"> - нова тролейбусна лінія до мікрорайону Мальованка в місті Житомир; - модернізована тягова підстанція №5 за адресою: м. Житомир, пр. Річний, 4. Реалізація проекту дозволить розширити існуючу мережу міського електротранспорту та покращити якість транспортного сполучення з мікрорайоном Малікова в місті Житомир.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://suspijne.media/99354-u-zitomiri-zavitsa-novij-trolejbusnij-marsrut/ http://zhitomir.today/news/society/do_kintsya_roku_z_hitomiryani_otrimayut_troleybusniy_marshrut_na_mi_krorayon_malovanka_video-id43026.html https://www.zhitomir.info/news_199175.html
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	586 388,45 євро
- послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні компанії	-
- консультаційні послуги	-
- обладнання	Включено у вартість контракту на виконання будівельних робіт
- будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	586 388,45 євро
- адміністративні витрати	Включено у вартість контракту на виконання

виконавця	будівельних робіт	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Будівництво контактної мережі до мікрорайону Мальованка в м. Житомирі	Підготовчі та будівельні роботи з встановлення опор контактної мережі та монтажу контактної мережі	Виконані підготовчі та будівельні роботи з встановлення опор контактної мережі, а також частково змонтована контактна мережа (станом на 31 грудня 2022 року виконані у 2022 році роботи не заактовані та неоплачені)
Модернізація тягової підстанції №5 за адресою: м. Житомир, пр. Річний, 4	Виконання монтажних робіт на будівельному майданчику	Виконані монтажні роботи на будівельному майданчику (станом на 31 грудня 2022 року виконані у 2022 році роботи не заактовані та неоплачені)
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		

Відповідальна особа


(підпис)

Борис ПАХОЛЮК

Директор комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради



Сергій ЛАЗАРСВ

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Світлана ОЛЬШАНСЬКА