

Управління капітального будівництва міської ради

За квітень 2019 року

№ з/п	Назва проєкту-переможця	Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.		
								План	Факт	
1	Благоустрій прибудинкових територій	Капітальний ремонт прибудинкових територій благоустрою за адресами: вул. Бориса Тена, 92, 96, 100-100Б, 102, 104; проїзд Академіка Тутковського, 12-14/52, 15; вул. Івана Сльоти, 60, 62, 64; вул. Вітрука, 10, 12; вул. Шевченка, 107. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Благоустрій прибудинкових територій») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Проєкт розробляється	1000	0,0	1000	—	—	—	Укладено договір на виготовлення ПКД
2	Європейський сквер на Крошні	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Європейський сквер на Крошні!») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Проєкт розробляється	1500	0,0	1500	—	—	—	Сформовано технічне завдання
3	Алея здоров'я	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алеї за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Алея здоров'я») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Проєкт розробляється	500	0,0	500	—	—	—	Укладено договір на виготовлення ПКД
4	Благоустрій стежки між Крошною та Вільським Шляхом (колишня Максютова)	Капітальний ремонт території благоустрою між мікрорайоном Крошня та вул. Вільський Шлях в м. Житомир. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Благоустрій стежки між Крошною та Вільським Шляхом (колишня Максютова)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Проєкт розробляється	500	0,0	500	—	—	—	Укладено договір на виготовлення ПКД
5	Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Проєкт розробляється	499,98	0,0	499,98	—	—	—	Укладено договір на виготовлення ПКД
6	Територія здоров'я на Мальованці	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомир. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Територія здоров'я на Мальованці») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Проєкт розробляється	500	0,0	500	—	—	—	Укладено договір на виготовлення ПКД
7	«Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомир. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Проєкт розробляється	473,1	0,0	473,1	—	—	—	Укладено договір на виготовлення ПКД
8	Сучасна зупинка	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Сучасна зупинка») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Проєкт розробляється	499,22	0,0	499,22	—	—	—	Проєкт подано на експертизу
9	Перший в Житомирській області «Зелений лабіринт»	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О. Гагаріна в м.Житомир (Реалізація проєкту бюджету участі – «Перший в Житомирській області "Зелений Лабіринт"») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	1435	360,1625	1074,83755	Здійснення технічного нагляду та виконання будівельних робіт	1435	360,1625	Виготовлено ПКД. Розпочаті будівельні роботи
10	Громадська інтернет-бібліотека «Велесова книга» на Бульварі Польському»	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському	Виконуються будівельні роботи	997	325,5971	671,40288	Здійснення технічного нагляду та виконання будівельних робіт	997	325,5971	Виконано робіт на 80 %
11	Вуличний сценічний майданчик «Натхнення» на Бульварі Польському»	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському	Виконуються будівельні роботи	950,0	302,0029	647,9971	Здійснення технічного нагляду та виконання будівельних робіт	950,0	302,0029	Виконано робіт на 80 %
12	Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошинського «Лотос Небесної Сотні»	Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошинського в м. Житомир (Реалізація проєкту бюджету участі – «Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошинського "Лотос Небесної Сотні"») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Підготовка договору на виготовлення ПКД	401,0	0,0	401	—	—	—	Підготовлено проєкт договору на виготовлення ПКД