



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління капітального будівництва

майдан ім. С.П.Корольова, 4/2, м. Житомир, 10014, тел. 44-57-16

E-mail: ukb@zt-rada.gov.ua, код ЄДРПОУ 36072499

10.06.2019 № 455
на № 219 від 02.05.2019

Начальнику управління по
зв'язках з громадськістю
Житомирської міської ради
Ахмедовій О.В.

Про надання звіту

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради в межах компетенції розглянуло лист управління по зв'язках з громадськістю від 02.05.2019 № 219 про надання звітів та графічних зображень щодо виконання проектів - «Благоустрій прибудинкових територій», «Європейський сквер на Крошні», «Алея здоров'я», «Благоустрій стежки між Крошнею та Вільським Шляхом (колишня Максютова), «Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104), «Територія здоров'я на Мальованці», «Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері», «Сучасна зупинка», «Перший в Житомирській області «Зелений лабіринт», «Громадська інтернет-бібліотека «Велесова книга» на Бульварі Польському», «Вуличний сценічний майданчик «Натхнення» на Бульварі Польському» та «Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошинського «Лотос Небесної Сотні» та надаємо звіт у додатку :

Додаток: на 1 аркуші в 1 примірнику.

Начальник управління

В.В. Глазунов

Управління капітального будівництва міської ради

За травень 2019 року

№ з/п	Назва проєкту-переможця	Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.		
								План	Факт	
1	Благоустрій прибудинкових територій	Капітальний ремонт прибудинкових територій благоустрою за адресами: вул. Бориса Тена, 92, 96, 100-100Б, 102, 104; проїзд Академіка Тутковського, 12-14/52, 15; вул. Івана Сльоти, 60, 62, 64; вул. Вітрука, 10, 12; вул. Шевченка, 107. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Благоустрій прибудинкових територій») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Проект розробляється	1000,000	0,0	1000,000	—	—	—	Укладено договір на виготовлення ПКД
2	Європейський сквер на Крошні	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Європейський сквер на Крошні!») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Проект розробляється	1500,000	0,0	1500,000	—	—	—	Сформовано технічне завдання
3	Алея здоров'я	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алеї за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Алея здоров'я») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Проект розробляється	500,000	0,0	500,000	—	—	—	Укладено договір на виготовлення ПКД
4	Благоустрій стежки між Крошною та Вільським Шляхом (колишня Максотова)	Капітальний ремонт території благоустрою між мікрорайоном Крошня та вул. Вільський Шлях в м. Житомирі. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Благоустрій стежки між Крошною та Вільським Шляхом (колишня Максотова)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	500,000	36,450	463,550	Виготовлення ПКД	500,000	36,450	Розпочаті будівельні роботи
5	Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	499,977	33,25263	466,72437	Виготовлення ПКД	499,977	33,25263	Розпочаті будівельні роботи
6	Територія здоров'я на Мальованці	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Територія здоров'я на Мальованці») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Проект розробляється	500,000	0,0	500,000	—	—	—	Укладено договір на виготовлення ПКД
7	«Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Проект розробляється	473,100	0,0	473,100	—	—	—	Укладено договір на виготовлення ПКД
8	Сучасна зупинка	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Сучасна зупинка») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	499,217	33,25263	465,96437	Виконання будівельно-монтажних робіт	499,217	33,25263	Виконуються будівельно-монтажні роботи
9	Перший в Житомирській області «Зелений лабіринт»	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О. Гагаріна в м. Житомирі (Реалізація проєкту бюджету участі – «Перший в Житомирській області "Зелений Лабіринт"») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	1435,000	826,06856	608,93144	Виконання будівельно-монтажних робіт	1435,000	826,06856	Виконуються будівельно-монтажні роботи
10	Громадська інтернет-бібліотека «Велесова книга» на Бульварі Польському	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському	Виконуються будівельні роботи	997,000	325,59712	671,40288	Виконання будівельно-монтажних робіт	997,000	325,59712	Виконано робіт на 90 %
11	Вуличний сценічний майданчик «Натхнення» на Бульварі Польському	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському	Виконуються будівельні роботи	950,000	892,14415	57,85585	Виконання будівельно-монтажних робіт	950,000	892,14415	Виконано робіт на 90 %
12	Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошницького «Лотос Небесної Сотні»	Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошницького в м. Житомирі (Реалізація проєкту бюджету участі – «Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошницького "Лотос Небесної Сотні"») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Підготовка договору на виготовлення ПКД	401,063	0,0	401,063	—	—	—	Підготовлено проєкт договору на виготовлення ПКД

Начальник управління капітального будівництва



Глазунов В.В.