

Управління капітального будівництва міської ради

За липень 2019 року

№ з/п	Назва проєкту-переможця	Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи		Отриманий результат	
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.		
								План		Факт
1	Благоустрій прибудинкових територій	Капітальний ремонт прибудинкових територій благоустрою за адресами: вул. Бориса Тена, 92, 96, 100-100Б, 102, 104; проїзд Академіка Тутковського, 12-14/52, 15; вул. Івана Сльоти, 60, 62, 64; вул. Вітрука, 10, 12; вул. Шевченка, 107. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Благоустрій прибудинкових територій») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виготовлено ПКД	1000,000	0,000	1000,000	—	—	Виготовлено ПКД	
2	Європейський сквер на Крошні	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Європейський сквер на Крошні») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Готується повідомлення про початок виконання будівельних робіт	1500,000	59,400	1440,600	—	—	Укладено договір на виконання будівельно-монтажних робіт	
3	Алея здоров'я	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алеї за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Алея здоров'я») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виготовлено ПКД	500,000	33,210	466,790	—	—	Виготовлено ПКД	
4	Благоустрій стежки між Крошною та Вільським Шляхом (колишня Максютова)	Капітальний ремонт території благоустрою між мікрорайоном Крошня та вул. Вільський Шлях в м. Житомирі. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Благоустрій стежки між Крошною та Вільським Шляхом (колишня Максютова)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виготовлено ПКД	500,000	36,450	463,550	Виготовлення ПКД	500,000	36,450	Виготовлено ПКД
5	Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	694,977	165,39295	529,58405	Виконання будівельно-монтажних робіт	165,39295	529,58405	Виконано робіт на 30 %
6	Територія здоров'я на Мальованці	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на розі вулиць Троїнівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Територія здоров'я на Мальованці») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виготовлено ПКД	500,000	33,25263	466,747	—	—	Виготовлено ПКД	
7	«Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троїнівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виготовлено ПКД	473,100	33,25263	439,84737	—	—	Виготовлено ПКД	
8	Сучасна зупинка	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Сучасна зупинка») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Завершені будівельні роботи	499,217	489,34863	9,86837	Виконання будівельно-монтажних робіт	489,349	9,86837	Завершені будівельні роботи
9	Перший в Житомирській області «Зелений лабіринт»	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О. Гагаріна в м.Житомирі (Реалізація проєкту бюджету участі – «Перший в Житомирській області "Зелений Лабірінг"») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Завершені будівельні роботи	1435,000	1419,02175	15,97825	Виконання будівельно-монтажних робіт	1419,022	15,97825	Завершені будівельні роботи
10	Громадська інтернет-бібліотека «Велесова книга» на Бульварі Польському	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському	Виконуються будівельні роботи	997,000	325,59712	671,40288	Виконання будівельно-монтажних робіт	997,000	325,59712	Виконано робіт на 95 %
11	Вуличний сценічний майданчик «Натхнення» на Бульварі Польському	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському	Виконуються будівельні роботи	950,000	892,14415	57,85585	Виконання будівельно-монтажних робіт	950,000	892,14415	Виконано робіт на 95 %
12	Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошського «Лотос Небесної Сотні»	Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошницького в м. Житомирі (Реалізація проєкту бюджету участі – «Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошницького "Лотос Небесної Сотні"») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Готується повідомлення про початок виконання будівельних робіт	401,063	12,150	388,913	Виготовлення ПКД	12,150	388,913	Укладено договір на виконання будівельно-монтажних робіт