

Управління капітального будівництва міської ради

За вересень 2019 року

№ з/п	Назва проєкту-переможця	Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи		Отриманий результат	
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.		
								План		Факт
1	Благоустрій прибудинкових територій	Капітальний ремонт прибудинкових територій благоустрою за адресами: вул. Бориса Тена, 92, 96, 100-100Б, 102, 104; проїзд Академіка Тутковського, 12-14/52, 15; вул. Івана Сльоти, 60, 62, 64; вул. Вітрука, 10, 12; вул. Шевченка, 107. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Благоустрій прибудинкових територій») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Завершені будівельні роботи	1000,000	423,55437	576,44563	будівельно-монтажні роботи	1000,000	423,55437	Завершені будівельні роботи
2	Європейський сквер на Крошні	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Європейський сквер на Крошні») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	1500,000	470,83824	1029,16176	будівельно-монтажні роботи	1500,000	470,83824	Виконано робіт на 50 %
3	Алея здоров'я	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алеї за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Алея здоров'я») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	500,000	163,68824	336,31176	будівельно-монтажні роботи	500,000	163,68824	Виконано робіт на 50 %
4	Благоустрій стежки між Крошною та Вільським Шляхом (колишня Максютова)	Капітальний ремонт території благоустрою між мікрорайоном Крошня та вул. Вільський Шлях в м. Житомирі. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Благоустрій стежки між Крошною та Вільським Шляхом (колишня Максютова)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	500,000	36,45000	463,55000	Виготовлення ПКД	500,000	36,45000	Виконано робіт на 10 %
5	Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Завершені будівельні роботи	694,977	672,77100	22,20600	будівельно-монтажні роботи	694,977	672,77100	Завершені будівельні роботи
6	Територія здоров'я на Мальованці	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Територія здоров'я на Мальованці») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	500,000	33,25263	466,74737	будівельно-монтажні роботи	500,000	33,25263	Виконано робіт на 40 %
7	«Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	473,100	164,05496	309,04504	будівельно-монтажні роботи	473,100	164,05496	Виконано робіт на 40 %
8	Сучасна зупинка	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102. (Реалізація проєкту бюджету участі – «Сучасна зупинка») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Завершені будівельні роботи	499,217	494,93567	4,28133	будівельно-монтажні роботи	499,217	494,93567	Завершені будівельні роботи
9	Перший в Житомирській області «Зелений лабіринт»	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О. Гагаріна в м.Житомирі (Реалізація проєкту бюджету участі – «Перший в Житомирській області "Зелений Лабіринт"») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Завершені будівельні роботи	1435,000	1419,02175	15,97825	будівельно-монтажні роботи	1435,000	1419,02175	Завершені будівельні роботи
10	Громадська інтернет-бібліотека «Велесова книга» на Бульварі Польському	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському	Завершені будівельні роботи	997,000	325,59712	671,40288	будівельно-монтажні роботи	997,000	325,59712	Завершені будівельні роботи
11	Вуличний сценічний майданчик «Натхнення» на Бульварі Польському	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському	Завершені будівельні роботи	950,000	936,42715	13,57285	будівельно-монтажні роботи	950,000	936,42715	Завершені будівельні роботи
12	Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошського «Лотос Небесної Сотні»	Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошського в м. Житомирі (Реалізація проєкту бюджету участі – «Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошського "Лотос Небесної Сотні"») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	401,063	126,72828	274,33472	будівельно-монтажні роботи	401,063	126,72828	Виконано робіт на 30 %