

Управління капітального будівництва міської ради

За жовтень 2019 року

№ з/п	Назва проекту-переможця	Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.		
								План	Факт	
1	Благоустрій прибудинкових територій	Капітальний ремонт прибудинкових територій благоустрою за адресами: вул. Бориса Тена, 92, 96, 100-100Б, 102, 104; проїзд Академіка Тутковського, 12-14/52, 15; вул. Івана Сльоти, 60, 62, 64; вул. Вітрука, 10, 12; вул. Шевченка, 107. (Реалізація проекту бюджету участі – «Благоустрій прибудинкових територій») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Завершені будівельні роботи	1000,000	981,96214	18,03786	будівельно-монтажні роботи	1000,000	981,96214	Завершені будівельні роботи
2	Європейський сквер на Крошні	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131. (Реалізація проекту бюджету участі – «Європейський сквер на Крошні!») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	1500,000	1291,95786	208,04214	будівельно-монтажні роботи	1500,000	1291,95786	Виконано робіт на 60 %
3	Алея здоров'я	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алеї за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13. (Реалізація проекту бюджету участі – «Алея здоров'я») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	500,000	210,71743	289,28257	будівельно-монтажні роботи	500,000	210,71743	Виконано робіт на 60 %
4	Благоустрій стежки між Крошною та Вільським Шляхом (колишня Максютова)	Капітальний ремонт території благоустрою між мікрорайоном Крошня та вул. Вільський Шлях в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – «Благоустрій стежки між Крошною та Вільським Шляхом (колишня Максютова)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	500,000	36,45000	463,55000	будівельно-монтажні роботи	500,000	36,45000	Виконано робіт на 20 %
5	Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104. (Реалізація проекту бюджету участі – «Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Завершені будівельні роботи	694,977	679,35047	15,62653	будівельно-монтажні роботи	694,977	679,35047	Завершені будівельні роботи
6	Територія здоров'я на Мальованці	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – «Територія здоров'я на Мальованці») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	500,000	114,71397	385,28603	будівельно-монтажні роботи	500,000	114,71397	Виконано робіт на 50 %
7	«Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – «Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	473,100	204,40896	268,69104	будівельно-монтажні роботи	473,100	204,40896	Виконано робіт на 50 %
8	Сучасна зупинка	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102. (Реалізація проекту бюджету участі – «Сучасна зупинка») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Завершені будівельні роботи	499,217	494,93567	4,28133	будівельно-монтажні роботи	499,217	494,93567	Завершені будівельні роботи
9	Перший в Житомирській області «Зелений лабіринт»	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О. Гагаріна в м.Житомирі (Реалізація проекту бюджету участі – «Перший в Житомирській області "Зелений Лабіринт"») (в т.ч. виготовлення ПКД)	Завершені будівельні роботи	1435,000	1419,02175	15,97825	будівельно-монтажні роботи	1435,000	1419,02175	Завершені будівельні роботи
10	Громадська інтернет-бібліотека «Велесова книга» на Бульварі Польському»	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському	Завершені будівельні роботи	997,000	737,01227	259,98773	будівельно-монтажні роботи	997,000	737,01227	Завершені будівельні роботи
11	Вуличний сценічний майданчик «Натхнення» на Бульварі Польському»	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському	Завершені будівельні роботи	950,000	936,42715	13,57285	будівельно-монтажні роботи	950,000	936,42715	Завершені будівельні роботи

12	Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошинського «Лотос Небесної Сотні»	Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошинського в м. Житомирі (Реалізація проекту бюджету участі – «Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошинського "Лотос Небесної Сотні»» (в т.ч. виготовлення ПКД)	Виконуються будівельні роботи	401,063	126,72828	274,33472	будівельно-монтажні роботи	401,063	126,72828	Виконано робіт на 70 %
----	--	--	-------------------------------	---------	-----------	-----------	----------------------------	---------	-----------	------------------------

Начальник управління  
капітального будівництва

Глазунов В.В.