

Звіт про результати виконання
Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної
територіальної громади на 2016-2022 роки

за 2019 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 18.12.2019 № 1701

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2022 роки

1. Виконання заходів Програми

тис. грн									
N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міста									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд,	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2022	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	5 910,00	5 910,00	5 910,00	100,0	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд

мостів та шляхопроводів	3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2017-2022		1 021,52	1 021,52	1 021,52	100,0	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях
	3.2. Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів	2016-2022		547,65	547,65	547,65	100,0	Забезпечено цілодобову охорону, утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів
	3.3. Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огородження	2016-2019		305,62	305,62	305,62	100,0	Придбано та влаштовано 18 секцій колесовідбійної огорожі, 14 люків та 40 лівеприймальних решіток.
	3.5. Придбання колесовідбійного огородження			300,00	0,00	0,00	0,0	<i>кошти не передбачені</i>
	3.6. Для отримання дозвільних документів щодо дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища			19,20	19,20	19,20	100,0	отриманні дозвільні документи щодо дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища
	3.7. Проведення чергового водолазного обстеження конструкцій греблі за адресами: пров.			86,00	0,00	0,00	0,0	<i>кошти не передбачені</i>

		<i>Кривий, 10 а та в районі вул.Жуйка, 12</i>							
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1.Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2022		803,62	803,62	803,62	100,0	Впорядковані прибережні смуги річок Кам'янка та Пуятинка – скошено 1200кв.м. трави, прибрано 22035кв.м та 13306 м.п., вивезено 76т. сміття.
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти депутатів	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	14 919,72	14 919,72	14 919,72	100,0	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення
		5.2.Розрахунки за спожиту електроенергію	2016-2022		<u>8 537,53</u>	7 357,04	7 357,04	100,0	Забезпечено безперебійне освітлення міста
		5.5.Придбання світлодіодних світильників	2019		7 984,92	7 984,92	7 984,92	100,0	придбано 3706 світлодіодних світильників
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1.Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольва, святкове оформлення міста та освітлення новорічних	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "Зеленбуд"	282,20	282,20	282,20	100,0	Виконано демонтаж та монтаж новорічної ялинки, святкове оформлення міста

		ялинок							
7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1. Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	18 760,93	18 760,93	18 760,93	100,0	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення
		7.7. Розрахунки за спожитий газ	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	45,05	45,05	41,72	100,0	Забезпечено безперебійну роботу "Вічного вогню"
		7.14. Реконструкція системи газопостачання на об'єкті "Монумент Слави"	2019		41,30	41,30	41,30	100,0	Виготовлена проєктна документація та проведено реконструкцію системи газопостачання
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2. Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2022		549,59	549,59	484,45	100,0	ліквідовано 248 повалених буреломами дерев та обрізано 168 пошкоджених дерев
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення	10.1. Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	640,13	640,13	640,13	100,0	Забезпечено роботу 5 фонтанів міста
		10.2. Розрахунки за спожиту воду	2016-2022		159,49	159,49	159,49	100,0	Забезпечено водопостачання 5 фонтанів міста

	належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.5.Фінансова підтримка: для розрахунків з ПАТ «Житомиробленерго» за електроенергію	2019		42 700,00	39 000,00	39 000,00	100,0	Погашено заборгованість за спожиту електроенергію згідно встановленого графіку
		10.8. На створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж	2019		748,00	748,00	748,00	100,0	Придбано 119 труб різних діаметрів, 8 муфт різних діаметрів та 50 ущільнюючих кілець
		10.9. Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	2019		9 107,50	9 107,50	9 107,50	100,0	Проведено розрахунки по податкових зобов'язаннях
		10.10. Фінансова підтримка для розрахунків по заробітній платі	2019		2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,0	Виплачена заробітна плата працівникам підприємства за 1 місяця
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.1.Фінансова підтримка: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	2018-2019	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	45 106,80	45 106,80	45 106,80	100,0	Виплачена заробітна плата працівникам підприємства в міжопалувальний період
		11.2.Фінансова підтримка: на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2019		11 870,21	11 870,21	11 870,21	100,0	Погашається заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку

		11.3.Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2018-2019		3 820,22	3 820,22	3 820,22	100,0	Погашення зобов'язань відповідно до графіку
		11.4.На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року	2018-2019		1 017,36	1 017,36	1 017,36	100,0	Погашення зобов'язань відповідно до графіку
		11.5. Фінансова допомога для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ	2019		84,00	84,00	84,00	100,0	Придбано та встановлено два лічильника тепла
		11.6. Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	2019		13 306,42	13 306,42	13 306,42	100,0	Проведено розрахунки по податкових зобов'язаннях
12	Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі	12.1.Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира»	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира"	802,20	802,20	801,66	100,0	Забезпечується утримання відділу екології

13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1.Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж памятных дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2022		456,60	456,60	456,60	100,0	Демонтовано 2391 самовільно збудованих та встановлених конструкцій на об'єктах благоустрою
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1.Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2022		3 000,00	3 000,00	2 999,80	100,0	Забезпечено утримання в належному санітарному стані
		14.2.Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного	2019		1 283,68	1 283,68	1 283,68	100,0	Заключен 461 договір на суму 2334970,18грн. про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою

		відділу							
		14.3.Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2019		522,59	522,59	522,20	100,0	Забезпечено належне утримання, 8 спортивних майданчиків
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1.Утримання та поточний ремонт міських кладовищ	2016-2022	УКГ міської ради КП "СККПО"	11 590,00	11 590,00	11 590,00	100,0	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ
16	Упорядкувати права на постійне користування земельними ділянками на кладовищах	16.2. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (пров. Козубського, 5 та пров. Скельний, 4)	2019		63,50	63,50	63,50	100,0	Виготовлено два проекти землеустрою
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	17.1.Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2022	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	579,86	579,86	564,51	100,0	Забезпечено належне утримання

20	Забезпечити розвиток газового комплексу шляхом надання фінансової підтримки КП «Житомирміськгаз»	20.1.Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	2018	УКГ міської ради КП "Житомир міськгаз"	567,12	567,12	567,12	100,0	Забезпечено функціонування підприємства
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І:					210 440,5	205 174,0	205 089,1	100,0	
ІІ. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста									
1	Провести капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	1.4. Капітальний ремонт вул. Покровська (від Садової Алеї до вул. Парникова) в м. Житомирі (коригування)	2019	УКГ міської ради	281,43	281,43	281,43	100,00	Влаштовано 430м.кв. асфальтобетонного покриття
3	Удосконалити пішохідну та транспортну інфраструктуру міста	3.3. Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі, в т.ч.виготовлення ПКД	2017-2019	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	331,62	331,62	331,62	100,00	перехідний об'єкт завершення робіт минулого року
4	Відновити гідрологічний режим та поліпшити санітарний стан річок	4.4.Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м.Житомирі	2019		19 815,08	0,00	0,00	0,00	<i>кошти на реалізацію заходу не передбачені</i>
		4.5.Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму	2018-2019		275,43	275,43	161,38	100,00	Проведено благоустрій річки Крошенка

		та санітарного стану річки Крошенка							
		4.6.Будівництво зливової каналізації за адресою: вул. Короленко 4 а, в м. Житомирі	2019		163,61	163,61	0,00	100,00	роботи були виконані за рахунок поточного ремонту
6	Покращити зовнішнє освітлення в місті	6.2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	<u>9 956,00</u>	0,00	0,00	0,00	<i>кошти передбачено по загальному фонду п. 5.5</i>
8	Покращити технічний стан об'єктів благоустрою зеленого господарства	8.4.Капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Лятошинського в м. Житомирі	2019	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	985,83	985,83	985,83	100,00	Проведені розрахунки за виконані роботи минулого року
10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:		УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	4 337,31	4 336,55	3 787,31	100,00	
		10.12.На технічне переоснащення вузлів обліку води в багатоповерхових будинках м.Житомира	2018-2019		2 905,19	2 905,19	2 905,19	100,00	Встановлено 85 вузлів обліку води

11		10.15. Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул.Короленка в м.Житомирі	2019		882,12	882,12	882,12	100,00	Змонтовано 6 засувок, збудовано 1 камеру, 2 колодязі, встановлено 1 пожежний гідрант, замінено 12 м п. труб на ПЕ – Д-200 мм та 12 м п. труб на ПЕ – Д-110 мм. На мережі водовідведення змонтовано три (3) колодязі Д - 1500 мм. Прокладено 78,5 метрів мережі водопостачання. Збудовано 69,0 м п. мережі водовідведення Д-160 мм.
		10.16. Проектно-кошторисна документація для будівництва каналізаційної насосної станції, водопровідних та каналізаційних мереж мікрорайону "Корбутівка"	2019		550,00	549,24	0,00	100,00	Виготовлено ПКД, фінансування перенесено на 2020 рік
	Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	11.8. Виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	2018-2019	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	269,48	269,48	0,00	100,00	Виготовлено ПКД, фінансування перенесено на 2020 рік
		11.11. Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Охоцького	2019		96,00	96,00	96,0	100,00	Побудовано 98,4 м.п водопровідних та каналізаційних мереж

		11.12.Геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті: "Будівництво заглибленої КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Луговій та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах у м. Житомира" (реалізація проекту на умовах співфінансування з мешканцями)	2019		324,00	324,00	0,00	100,00	Виконані геодезичні та проектно-вишукувальні роботи, фінансування перенесено на 2020 рік
		11.13.Будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомир ПКД (реалізація проекту на умовах співфінансування з мешканцями)	2019		425,61	425,61	0,00	100,00	Побудовано 302 м.п. каналізаційного колектора, фінансування перенесено на 2020 рік
12	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокому енерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	12.2. Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира, в т.ч. ОСББ		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомун енерго"	900,00	899,94	899,94	100,00	Встановлено 7 лічильників теплової енергії з модемами
		12.6.Для реалізації проекту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.:			16 479,20	16 479,20	14 661,56	100,00	

<p>12.6.1.Реконструкція теплових мереж котелень РК-10, вул.Вільський Шлях, 15, вул.Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3-Київська, 82 (РК-9))</p>			9 800,00	9 800,00	8 754,06	100,00	<p>Роботи виконані, частина фінансування перенесено на 2020 рік</p>
<p>12.6.2.Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котелень РК-10 (57 шт.), вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирі</p>			6 679,20	6 679,20	5 907,50	88,45	<p>Проведено дооснащення (ізоляція, влаштування насосів) 46 ІТП, які були встановлені у минулому році та встановлено 7 нових ІТП в звітному році</p>
<p>12.19.Співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)" від 14.02.2019 р. по проекту централізованого</p>	2019		<u>8 500,00</u>	8 500,00	4 337,57	51,03	<p>Проведено співфінансування заміни труб протяжністю 1,378 км.</p>

		<i>теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР</i>							
14	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства із надання послуг населенню	14.2. Підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	2018-2019	УКГ міської ради КП "Житомирт еплокомун енерго"	<u>11 000,0</u>	8 000,00	7 989,05	100,00	Придбана частина необхідних матеріалів для поповнення аварійного запасу
16	Покращити матеріально-технічний стан підприємства шляхом збільшення статутного капіталу. Покращити надання послуг з інформування населення. Забезпечити виконання потреб мешканців в отриманні послуг торгівлі.	16.9.Придбання та розміщення туалетів громадського користування, в т.ч. виготовлення ПКД (2 шт)	2019	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	<u>890,00</u>	440,00	440,00	100,00	придбано та розміщено 1 туалет громадського користування
17	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	<i>17.1.5.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс, 1</i>	2019	УКГ міської ради КП "СККПО"	1 265,19	1 265,19	1 265,19	100,00	Виконано корегування ПКД, побудовано два сектори кладовища

черга (сектори 47, 46) в т.ч. (коригування ПКД)

	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:				76 295,8	43 073,9	35 236,9	81,81	
	ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:				286 736,3	248 247,9	240 326,0	96,81	
26	Реалізувати проекти бюджету участі	26.6.Будівництво "Музичний фонтан "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі" в т.ч. ПКД (бюджет участі)	2017-2019	УКГ міської ради	1 073,41	1 073,410	991,86	100,00	Роботи виконані у повному обсязі
		26.8.Капітальний ремонт благоустрою території "Дивосвіт"- парк розваг та відпочинку на Крошні в т.ч. ПКД (бюджет участі)	2017-2019	УКГ міської ради	1 000,00	1 000,00	405,70	40,57	Виготовлено ПКД, розпочато розчистку водойму
		26.9. Будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м.Житомирі (бюджет участі)	2019	УКГ міської ради	1 500,00	1 500,00	1 349,67	89,98	Роботи виконані на 90%, озеленення території буде виконано у I-II кварталі 2020 року
		26.10. Будівництво архітектурної підсвітки музичної школи №1 ім.Б.Лятошинського на вул.Михайлівській в	2019	УКГ міської ради	395,66	395,66	395,66	100,00	Роботи виконані у повному обсязі

	м.Житомирі (бюджет участі)							
	27.11. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та встановлення відеоспостереження на спуску до річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі	2019	УКГ міської ради	216,00	216,00	0,00	0,00	кошти були передбачені на сесії міської ради 18.12.2019, роботи будуть виконуватися у 2020 році
	РАЗОМ:			4 185,07	4 185,07	3 142,89	75,10	
	РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:			290921,39	252433,00	243468,86	96,45	

2. Виконання результативних показників Програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7

Завдання . Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів

1	Показники затрат:		х	х		
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	16	16		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	9851	9851		
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	кв. м	31089	31089		
	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м 2	16364	16364		
	протяжність колекторів зливової каналізації	км	84,5	84,5		
	протяжність дренажної мережі	км	160	160		

	протяжність колесовідбійної огорожі	м	5070	5070		
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	7 237,14	7237,14		
	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	тис.грн.	1 021,52	1021,52		
	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	тис.грн.	1 385,25	1385,25		
	видатки на фарбування барерної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огороження, мостових тумб	тис.грн.	405,72	405,72		
	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	тис.грн.	1 256,54	1256,54		
	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	тис.грн.	747,73	747,73		
	підтримка вакууму в сифоні	тис.грн.	100,51	100,51		
	видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів	тис.грн.	743,85	743,85		
	видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огороження	тис.грн.	1247,44	1247,44		
	видатки на утримання території біля очисних споруд	тис.грн.	328,59	328,59		
2	Показники продукту:		х	х		
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що потребують ремонту	од.	16	16		
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	м 2	31089	31089		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	235	235		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати	од.	170	170		
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	84,5	84,5		
	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км	45	45		
	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км	16	16		
	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	1	1		
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м 2	1800	1800		
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м 2	1800	1800		

3	Показники ефективності:		x	x		
	середні видатки на утримання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	86578,3	86578,3		
	середні видатки на ремонт та встановлення 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки, люку	грн.	4375,6	4375,6		
	середні видатки на очищення 1 км зливової каналізації	грн.	27923,2	27923,2		
	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	225,4	225,4		
4	Показники якості:		x	x		
	питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	72,3	72,3		
	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	53,3	53,3		
	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	6,25	6,3		

Завдання. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

1	Показник затрат:		x	x		
	кількість світлоточок всього:	од.	15700	15700		
	- з лампами розжарювання	од.	0	0		
	- лампи ДНаТ	од.	5850	5850		
	- світлодіодні	од.	9690	9690		
	- люмінесцентні	од.	160	160		
	загальна протяжність електричних мереж	км.	559,21	559,21		
	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	тис.грн.	7 357,04	7357,04		
	видатки на параметризацію та технічну перевірку правильності роботи засобів обліку та пломбування	тис.грн.	-	-		
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	23 383,27	23383,27		
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	7 750,57	7750,57		
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	7 169,15	7169,15		
	придбання світлодіодних світильників	тис.грн.	7 984,92	7984,92		

	видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампою розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	тис.грн.	478,63	478,63		
2	Показники продукту:		x	x		
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис.кВт	3 290,6	3 290,6		
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	15 700	15 700,0		
	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	2 350	2 350,0		
	кількість світлоточок, які планується відремонтувати	од.	160	160,0		
	протяжність електричних мереж, які планується відремонтувати (поточний ремонт)	км.	11,7	11,7		
3	Показники ефективності:		x	x		
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт.	209,6	209,6		
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	13 859,9	13 859,9		
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електоромереж	грн.	612 747,9	612 747,9		
	середній розмір витрат на капітальний ремонт 1 км електромереж	грн.				
4	Показники якості:		x	x		
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	193,4	193,4		
	відсоток протяжності електромереж, які планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	2,09	2,09		
	відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	1,02	1,02		

Завдання. Збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

1	Показники затрат:		x	x		
	видатки на виконання заходів програми в т.ч. кошти депутатів	тис. грн.	18 805,98	18 805,98		
	видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	тис. грн.	45,0	45,0		
	видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	тис. грн.	11 061,15	11 061,15		
	видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	тис. грн.	573,91	573,91		
	видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	тис. грн.	2 358,39	2 358,39		

	видатки на обрізування дерев та кущів	тис. грн.	1 001,17	1 001,17		
	викошування газонів	тис. грн.	1 472,60	1 472,6		
	ремонтно-будівельні роботи	тис. грн.	136,69	136,69		
	боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев; підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів	тис. грн.	2 157,03	2 157,03		
	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	15 430	15 430		
	площа зелених насаджень	га	59,8	59,8		
	площа газонів	га	48,2	48,2		
	площа квітників	га	0,3	0,3		
	кількість скверів	од.	81	81		
	кількість аварійних дерев	од.	485	452		
2	Показники продукту:		x	x		
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	208	208		
	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	2445	2445		
	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	37,6	37,6		
	площа об'єктів, яку планується прибирати	га	12,2	12,2		
	площа скверу, капітальний ремонт якого планується провести	м ²				
3	Показники ефективності:		x	x		
	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	2 759,16	2 759,16		
	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн.	409,48	409,48		
	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою	грн.	75 554,31	75 554,31		
4	Показники якості:		x	x		
	відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	%	1,3	1,3		
	відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	%	15,8	15,8		

Завдання. Забезпечення функціонування фонтанів

1	Показники затрат:		x	x		
	кількість фонтанів	од.	6	6		
	кількість насосних агрегатів	од.	14	14		
	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	тис.грн.	640,13	640,13		
	видатки на водопостачання в рік	тис.грн.	159,49	159,49		

2	Показники продукту:		x	x	
	кількість працюючих фонтанів	од.	6	6	
	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	14	14	
3	Показники ефективності:		x	x	
	кількість місяців роботи фонтанів в рік	міс.	6	6	
	середньомісячні видатки на водопостачання на один фонтан	грн.	4,43	4,43	
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	17,78	17,78	
4	Показники якості:		x	x	
	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	%	100	100	
	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	%	100	100	

Завдання. Утримання місць загального користування

1	Показники затрат:		x	x	
	видатки на утримання місць загального користування	тис.грн.	3 000,00	3 000,00	
2	Показники продукту:		x	x	
	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	тис.кв.м	138,3	138,3	
3	Показники ефективності:		x	x	
	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. місць загального користування	тис.грн.	1,81	1,81	
4	Показники якості:		x	x	
	відсоток освоєння коштів на утримання місць загального користування	%	100	100	

Завдання. Забезпечення благоустрою кладовищ

1	Показники затрат:		x	x	
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	11 590,00	11 590,00	
	видатки на утримання кладовищ в т.ч. кошти депутатів	тис.грн.	8 459,35	8 459,35	
	видатки на охорону кладовищ	тис.грн.	1 194,33	1 194,33	
	видатки на поховання одиноких та невідомих громадян в рік	тис.грн.	1 625,12	1 625,12	
	видатки на поточний ремонт кладовищ	тис.грн.	311,204	311,204	
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	141,93	141,93	
2	Показники продукту:		x	x	

	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню	га	39,34	39,34		
	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	110,04	110,04		
3	Показники ефективності:		x	x		
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	18 578,5	18 578,5		
	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	904,5	904,5		
	середньомісячні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	135 426,6	135 426,6		
4	Показники якості:		x	x		
	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	100	100		
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	100,6	100,6		

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.

Завдяки реалізації заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки у 2019 році створено умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності середовища, покращення благоустрою, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення.

Забезпечено своєчасне та безперебійне надання якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання. Утримано в належному санітарному стані та проведено поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення, каналізаційних, водопровідних та теплопостачальних мереж, об'єктів озеленення, місць загального користування, зливових мереж та штучних споруд, міських кладовищ.

Утримано у належному санітарному стані та забезпечено цілодобову охорону водонапірної греблі на річці Тетерів, очисних споруд північно-західного району та міського Корбутівського кладовища.

Побудовано:

- 98,4м.п. водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Охоцького;
- 302м.п. каналізаційного колектора по пров. 2-му Ковальському;
- два сектори міського кладовища.

Виконані роботи по капітальному ремонту вул. Покровської

На виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 2119-19 від 22.06.2017р. в житлових будинках міста встановлено 7 лічильників теплової енергії, 7 нових індивідуальних теплових пунктів, проведено дооснащення 46 індивідуальних теплових пунктів, встановлена 85 вузлів обліку води.

Виготовлена проектно-кошторисна документація на:

- Будівництва насосної станції, водопровідних та каналізаційних мереж мікрорайону «Корбутівка»
- будівництво мереж водопостачання на вул. Західній.

В рамках реалізації проекту участі виконано будівництво: «Музичний фонтан "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м. Житомирі» в т.ч. ПКД; будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м. Житомирі; будівництво архітектурної підсвітки музичної школи №1 ім. Б.Лятошинського на вул. Михайлівській в м. Житомирі.

Проведено реконструкцію:

- водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Короленка;
- теплових мереж котельні РК-10, вул. Вільський Шлях, 15, вул. Вільський Шлях, 18 в м. Житомирі. Реконструкція системи тепlopостачання міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9));
- теплових мереж із заміни 1,378 км. труб в рамках реалізації проекту співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)" від 14.02.2019 р. по проекту централізованого тепlopостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР.

Забезпечено роботу 6 міських фонтанів та «Монументу Слави» (вічного вогню).

Проводились роботи з влаштування новорічної ялинки та святкової ілюмінації на майдані С.П.Корольова.

Придбано та розміщено 1 стаціонарний туалет громадського користування.

У 2019 році виконано робіт в рамках реалізації Програми на загальну суму 243468,86 тис.грн. при плані 252433,00 тис.грн., що становить 96,44%. Неоплачені видатки за 2019 рік станом на 01.01.2019 року складають 8607,0 тис.грн. або 3,41% від плану.

Тобто, за 2019 рік обсяг робіт виконано на загальну суму 252075,86 тис.грн. або 99,85% від плану, що є позитивним показником у виконанні Програми.

«Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки» є діючою и буде реалізовуватися у 2020 році.

Начальник управління

О.В.Марцун