

Звіт про результати виконання
Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки
за I квартал 2021 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: *від 28.12.2015 № 38, останні зміни 25.02.2020 № 94*

Відповідальний виконавець Програми: *управління комунального господарства міської ради*

Термін реалізації Програми: *2016 – 2022 роки*

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міста									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2022	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	7 840,00	7 840,00	1 681,63	21,45	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд, роботи продовжуються
		3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2017-2022		1 354,00	1 354,00	225,60	16,66	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях, роботи продовжуються
		3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2020-2022		1 341,00	1 341,00	226,46	16,89	Забезпечено обслуговування 16 біотуалетів
		3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів	2020-2022		165,00	165,00	0,00	0,00	Виконання заплановано на II-III квартал
		3.2. Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів	2016-2022		735,00	735,00	122,00	16,60	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів, роботи продовжуються
		3.3. Придбання та встановлення решіток та локів оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огороження	2016-2022		160,00	160,00	87,26		Придбано 140 м.п. колесо відбійної огорожі
		3.8. Поточний ремонт зливого колектора по вул. Героїв Десанників, 33-35	2021		700,00	700,00	0,00		Виконання заплановано на II-III квартал
		3.9. Поточний ремонт зливого колектора ВАТ "Льонотекс" - черга №1 (від вулиці Корольова по вул. Параджанова до завершення території ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат" - 1700 м.п.)	2021		290,00	290,00	0,00		Виконання заплановано на II-III квартал

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1.Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2022		1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	Виконання заплановано на II-III квартал
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	12 935,10	12 935,10	2 675,93	20,69	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, роботи продовжуються
		5.2.Розрахунки за спожиту електроенергію	2016-2022		7 814,82	7 814,82	1 253,58	16,04	Забезпечено безперебійне освітлення міста
		5.5.Придбання світлодіодних світильників	2019-2021		6 244,78	6 244,78	6 244,78	100,00	Придбано 1260 світильників
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1.Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "Зеленбуд"	266,88	266,88	50,00	18,74	Виконано демонтаж святкового оформлення новорічної ялинки
7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1.Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	23 145,73	23 145,73	3 783,28	16,35	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення, роботи продовжуються
		7.7.Розрахунки за спожитий газ	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	32,00	32,00	4,63	14,47	Забезпечено безперебійну роботу "Вічного вогню"
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2022		250,00	250,00	0,00	0,00	Роботи виконуються за потреби
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	1 182,42	1 182,42	0,00	0,00	Виконання заплановано на II-III квартал
		10.2.Розрахунки за спожиту воду	2016-2022		292,08	292,08	0,00	0,00	
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.1.Фінансова підтримка: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	2018-2021	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	II-III квартал
		11.2.Фінансова підтримка: на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2021		11 870,21	11 870,21	2 967,55	25,00	Погашається заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
		11.8.Фінансова підтримка для розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам	2021		18 691,45	0,00	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
12	Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі	12.1.Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира»	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	1 165,20	1 165,20	148,28	12,73	Забезпечується утримання відділу екології
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1.Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	519,30	519,30	57,66	11,10	Демонтовано 988 самовільно збудованих та встановлених конструкцій на об'єктах благоустрою
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1.Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд"	3 085,90	3 085,90	496,01	16,07	Забезпечено утримання в належному санітарному стані, роботи продовжуються
		14.2.Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	2018-2021	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	350,00	350,00	350,00	100,00	Заключено 153 договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на загальну суму 359,93 тис.грн.
		14.3.Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018-2021		574,20	574,20	82,04	14,29	Забезпечено належне утримання, 8 спортивних майданчиків роботи продовжуються
		14.4.Фінансова підтримка на утримання громадських вбиралень	2020-2021		717,90	717,90	93,01	12,96	Забезпечено належне утримання, 3-х громадських вбиралень роботи продовжуються
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1.Утримання та поточний ремонт кладовищ м.Житомира та с.Вереси, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "СККПО"	16 038,88	16 038,88	3 160,00	19,70	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ, роботи продовжуються
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	17.1.Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2022	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	694,92	694,92	155,83	22,42	Забезпечено належне утримання
		17.2. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	2017-2022		34,24	34,24	0,00	0,00	IV квартал
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:					167 766,01	149 074,56	23 865,53	16,01	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста									
6	Покращити зовнішнє освітлення в місті	6.2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	9 956,00	0,00	0,00	100,00	Кошти в бюджеті не передбачені
10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	2 269,94	2 269,94	594,48	26,19	Сплатена частина кредитних зобов'язань згідно встановленого графіка
		10.18. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		2 269,94	2 269,94	594,48	26,19	
11	Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.:	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	371,8	371,8	0,0	0,00	II-IV квартал
		11.19.Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська 3", за адресою: м.Житомир, вул.Чуднівська, 22а	2021		371,82	371,82	0,00	0,00	
12	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	246 909,21	76 958,31	13 683,50	17,78	Забезпечено погашення кредитних зобов'язань згідно встановленого графіку
		12.3.Для реалізації проєкту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2016-2021		53 735,34	53 735,34	12 835,24	23,89	
		12.6.Для реалізації проєкту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.:	2016-2020		115 686,90	15 736,00	0,00	0,00	
		12.6.1.Реконструкція теплових мереж котельні РК-10, вул.Вільський Шлях, 15, вул.Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9))	2016-2021		12 390,20	0,00	0,00	Кошти в бюджеті не передбачені	
		12.6.2.Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котельні РК-10 (57 шт.), вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирі	2016-2021		35 000,00	5 421,00	0,00	0,00	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		12.6.3.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини)	2020-2021		<u>31 608,10</u>	10 000,00	0,00	0,00	II-IV квартал
		12.6.4.Здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на будівництві об'єкта "Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини)	2021		<u>941,30</u>	315,00	0,00	0,00	II-IV квартал
		12.6.5.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (Приєднання до зовнішніх електричних мереж термодинамічної установки та автоматичної системи комерційного обліку електричної енергії згідно нормативних документів)	2021		<u>16 247,30</u>	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		12.6.6.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК-10)	2021		<u>19 500,00</u>	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		12.11.На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року	2021		1 290,06	1 290,06	271,09	21,01	Забезпечено погашення кредитних зобов'язань згідно встановленого графіку
		12.19.Співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)" від 14.02.2019 р. по проекту централізованого тепlopостачання у м.Житомирі за фінансування СБРР	2019-2021		<u>23 000,00</u>	4 000,00	0,00	0,00	II-IV квартал

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		12.20. Для співфінансування контракту № А-2.1 "ТЕЦ на біомасі" по проекту централізованого теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР	2021-2022		51 000,00	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		12.21. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		2 196,91	2 196,91	577,17	26,27	Сплачена частина кредитних зобов'язань згідно встановленого графіка
17	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	17.1.7. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, I черга(сектори 56,57) (коригування) та виготовлення ПКД	2021	УКГ міської ради КП "СККПО"	1 600,00	800,00	0,00	0,00	III-IV квартал
18	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "СККПО" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч. 18.1. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022	УКГ міської ради КП "СККПО"	852,27	852,27	223,73	26,25	Сплачена частина кредитних зобов'язань згідно встановленого графіка
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:					261 959,2	81 252,3	14 501,7	17,85	
ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:					429 725,3	230 326,9	38 367,2	16,66	

Начальник управління

О.В.Марцун