

Звіт про результат виконання
Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки
за 9 місяців 2021 року

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	7	8	9		10
1. Утримання									
1	Забезпечити надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	1.1 оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	146 000,00	135 408,23	117 025,33	86%	Забезпечується перевезення пасажирів міським електричним транспортом
2	Забезпечити функціонування громадського транспорту та транспортної інфраструктуру	1.2 придбання рейок і комплектуючих для трамвайної колії	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	1 491,50	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
		1.3 придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	2 010,50	1 697,13	416,65	25%	Придбання контактного проводу
		1.4 придбання кабелю для проведення ремонту кабельної мережі	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	280,40	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
		1.5 утримання об'єктів інфраструктури (стенди, електронні табло, графіки, тощо)	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранс порт»	380,00	100,16	100,16	100%	Забезпечується утримання об'єктів інфраструктури
		1.6 придбання матеріалів для обслуговування та ремонту зупинок громадського транспорту	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ, КП УАШ	250,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
2. Удосконалення									
3	Підвищити якість перевезення пасажирів громадським транспортом	2.1 придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспорту	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	15 000,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування

К
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
612/0/77-21 від 28.10.2021



		2.2 придбання комплектів системи відеоспостереження в рухомому складі електротранспорту	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	256,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
		2.3 придбання форми для водіїв громадського транспорту	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	0,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
4	Оновити та технічно переоснащити виробничу, обслуговуючу базу	2.4 придбання матеріалів для капітального ремонту виробничих приміщень	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	550,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
		2.7 придбання автомобіля для аварійної бригади по ремонту рухомого складу на лінії	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	350,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
		2.9 придбання відброплити для ущільнення асфальту	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	90,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
		2.10 придбання бандажів для ремонту трамваїв	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	264,00	504,00	252,00	50%	Придбання бандажів для ремонту трамваїв
		2.11 придбання гідромолота на міні-екскаватор	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	115,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
		2.12 придбання пересувної високовольтної електротехнічної лабораторії	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	2 900,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
		2.16 придбання автоматичного вимикача для тягових підстанцій	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	460,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
5	Зменшити безквитковий проїзд у громадському транспорті	2.20 утримання служби контролю у громадському транспорті	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ КП «Житомиртранспорт»	1 800,00	1 800,00	785,62	44%	Забезпечується
3. Створення нових об'єктів та оновлення рухомого складу									

6	Покращити транспортну інфраструктуру для функціонування громадського транспорту	3.9 придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	1 200,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
7	Реалізація Проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту м.Житомир	3.10 забезпечення реалізації Проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту м.Житомир за фінансування ЄБРР(виконання умов кредитного договору)	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	20 890,80	17 851,28	6 559,52	37%	Забезпечується
4. Інші заходи, спрямовані на розвиток громадського транспорту									
8	Модернізація системи автоматизованої оплати проїзду у громадському транспорті	4.5 оновлення діючих компонентів системи автоматизованої оплати проїзду	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт»	380,00	200,00	0,00	0%	Передбачається у IV кварталі
		4.6 придбання нових компонентів системи автоматизованої оплати проїзду	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт»	300,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
9	Забезпечити доступність міської інфраструктури для всіх категорій суспільства	4.8 облаштування громадського транспорту пристроями для зовнішнього інформування	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП ЖТТУ	100,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
10	Моніторинг та збір даних	4.9 проведення досліджень	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт», КП ЖТТУ	150,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
11	Підвищити професійні навички працівників у сфері громадського транспорту	4.10 проведення підвищення кваліфікації працівників у сфері управління, розвитку громадського транспорту, збору та аналізу транспортних даних	2020-2022 роки	УТіЗ міської ради	100,00	0,00	0,00	0%	Відсутність фінансування
Всього видатків за програмою					195 318,20	157 560,78	125 139,27		

Начальник управління транспорту і зв'язку міської ради

Виконавець: Микола ЄРМАКОВ

Костянтин ПІДПОКРОВНИЙ