

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2024 роки									
за 9 місяців 2021 року									
Рішення Житомирської міської ради від 23.09.2021 №293									
Управління транспорту і зв'язку									
1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис грн	Річний обсяг фінансування, тис грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Утримання									
1	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.	1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло", інші суб'єкти господарювання	3 644,00	2 855,77	2 213,55	75%	Виконуються: здійснюється ТО щомісяця та аварійний ремонт у випадку поломки. Замінюються лампи. За 9 місяців замінено 830 ламп.
		1.2. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло", інші суб'єкти господарської діяльності	1 941,00	1 798,46	1 272,26	75%	Здійснюється заміна знаків у разі їх неналежного технічного стану. Встановлюються нові. Замінено 1045 знаків та встановлено 412 нових.
		1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло", інші суб'єкти господарювання	1 225,00	640,00	400,68	75%	Використано 122038 кВт.г електроен.
		1.4. Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	890,00	500,00	500,00	75%	Виконуються: здійснюється заміна та ремонт, в т.ч фарбування пошкоджених секцій. Встановлюються нові секції за заявками, рішеннями комісії з БДР. Відремонтовано та пофарбовано 1642 м.п. турнікетного огороження.
		1.5. Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	300,00	203,60	100,00	50%	Виконуються: встановлено 623 секції пристроїв, 31 адреса. Встановлюються на виконання рішень комісії з БДР
		1.6. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	120,00	103,31	4,89	5%	Встановлено 11 стовпчиків, замінено 18 на нові з нерж. сталі, встановлено 10 напівсфер. Встановлюються відповідно до заявок, в т.ч рішень комісії з БДР
		1.7. Нанесення дорожньої розмітки	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	4 800,00	3 171 500,00	2 131,01	42%	Нанесено 19274 м кв (заг потреба 45069 м кв.)
		1.8. Поточний ремонт вулиць та доріг	2020-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	80 000,00	41 949,40	24 612,98	51%	Відремонтовано 54,5 тис м кв асф. покриття (план на рік 107,77 тис м кв.)
		1.9. Утримання вулиць та доріг	2020-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	45 000,00	45 948,56	28 185,37	75%	Здійснюється прибирання дорожнього змету, косіння трави.
2. Удосконалення									
2	Підняти пішохідні переходи до рівня тротуара та зробити їх у формі "лежачих поліцейських"	2.1. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі:	2018-2020	Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТІЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання					
		Лесі Українки-Юрка Тютюнника в т.ч. виготовлення ПКД			0,00	0,00	0,00		
		Князів Острозьких-Шевченка в т.ч. виготовлення ПКД			0,00	0,00	0,00		
		2.2. Організація дорожнього руху в м. Житомирі в т.ч.:	2018-2020						
		2.2.1. «Організація дорожнього руху по провулку 1-й Винокурний в м. Житомирі (Прспект Миру до вул. Олександра Косовського в частині реконструкції зміни напрямків руху)»			0,00	0,00	0,00		
		в т.ч. виготовлення ПКД							
		2.2.2. «Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул. Вільський Шлях до Прспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)»			0,00	0,00	0,00		
		в т.ч. виготовлення ПКД							
2.2.3. «Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи та вул. Східній в частині реконструкції та впровадження одностороннього руху транспорту»	0,00	0,00	0,00						
в т.ч. виготовлення ПКД									

3	Головангати вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів.	2.2.4. "Схема організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі"	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО Миськвітло", КП "УАШ" міської ради, УТІЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання	0,00	0,00	0,00			
		2.2.5 "Розробка циклограми світлофорних об'єктів та схеми ОДР на основі підрахунку та комп'ютерного моделювання транспортних потоків на перехрестях вул. Жуйка, В Бердичівської, Св. Ріхтера і Гагаріна"			0,00	0,00	0,00		
		2.2.6 «Організація дорожнього руху по провул 1-й Богунський в м. Житомирі (в частині реконструкції змін напрямків руху)»		2021	25,00	0,00	0,00	100%	Захід виконано Впроваджено односторонній рух.
		2.2.7. Виготовлення комплексної схеми організації дорожнього руху в м. Житомирі		2021-2024	1 500,00	0,00	0,00	0%	Відсутнє фінансування.
		2.2.8. "Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи (від проспекту Незалежності до вул. М. Грушевського в частині реконструкції змін напрямків руху)"		2021	50,00	50,00	48,50	100%	Захід виконано Впроваджено двосторонній рух
		2.2.9. "Організація дорожнього руху по вул. Тараса Бульби-Боровця (від пров. 1-й Індустріальний до вул. Вільський шлях в частині реконструкції змін напрямків руху)"		2021	35,00	0,00	0,00	100%	Захід виконано Впроваджено односторонній рух.
		2.2.10. "Організація дорожнього руху по вул. Ольжича (від вул. Володимирської до вул. Старовільської в частині реконструкції змін напрямків руху)"		2021	30,00	0,00	0,00	100%	Захід виконано Впроваджено односторонній рух господарським способом за рахунок власних коштів КП
4	Впорядкувати розміщення дорожніх знаків, розмітки, організувати дорожній рух відповідно до встановлених норм.	2.3. Паспортизація вулиць м. Житомира Івана Мазепи, Східна, Жуйка, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Лесі Українки, Домбровського, Івана Сльоти, Радивільська, Героїв Пожежних, Мала Бердичівська, Театральна, Дмитра Донцова, Фещенка-Чопівського, Пушкінська, Селецька, Промислова, Космонавтів, Щолковського, Святослава Ріхтера, Корольова, Івана Гонти, Короленка, Соснова, шосе Київське, Князів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна, м-н Соборний, м-н Перемоги, Лека Качинського, Чуднівська, проспект Незалежності, Хлібна, Вітрука, Небесної Сотні, проспект Миру, Троянівська, Вокзальна, Героїв Базару, Св. Йоана Павла ІІ, Параджанова, Велика Бердичівська, Київська, вул. Перемоги, Михайла Грушевського, Покровська.	2018-2023	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Миськвітло», КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	834,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовуватись за наявності фінансування.
		2.4. Придбання дорожньої розміточної машини 2.5. Придбання лафета 2.6. Придбання ботового вантажно-пасажирського транспортного засобу	2020-2022	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	0,00	0,00	0,00		
5	Придбати дорожні обладнання для якісного та своєчасного нанесення	2.7. Придбання транспортного обладнання	2020-2024	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання	35000,00	0,00	0,00		Підготовлено документи для придбання техніки у лізинг.
3. Створення нових об'єктів									
		3.1. Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч.:			4 635,00	0,00	0,00	20%	Буде реалізовуватись за наявності фінансування. Протягом 2021р. Планувалось побудувати або реконструювати 5 об'єктів Побудовано 1
		на перехрестях вулиць:							
		просп. Миру та вул. Богунської			0,00				
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				
		шосе Київське та вул. Авіаторів			0,00				
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				
		шосе Київське та Поліський проїзд			770,00				
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			50,00				
		Князів Острозьких та Шевченка			0,00				
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				
		Східної та Героїв Крут,			550,00				
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			50,00				
		Східної та Домбровського,			675,00				
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00				Побудовано
Київської та Театральної,			0,00						

7.	Побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні та запровадити "Зелену хвилю"	в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи Київської та Покровської;	2018-2024 роки	Виконком ЖМР, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР, інші суб'єкти господарювання	0,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи Київської та Небесної Сотні;			0,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи Київської та Хлібної;			0,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи Київської та Князів Острозьких;			0,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи В Бердичівської та Театральної;			0,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи В Бердичівської та Михайлівської;			0,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи В Бердичівська та І Кочерги;			0,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи В Бердичівської та І Франка;			0,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи В Бердичівської та Шевченка;			0,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи Селенької та Космонавтів			2 060,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи по вулицях: по вул. Параджанова, 72			60,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи по вул. 4-го тисняка, 113			0,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи по вул. Київське шосе, 126			0,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи по вул. Вільський шлях, 14			0,00								
		в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			0,00								
		8.			Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах.	3.2. Будівництво освітлення нерегульованих пішохідних переходів	2021	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, УТІЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання	0,00	0,00	0,00		
						в т.ч. виготовлення ПКД							
						3.3. Будівництво острівців безпеки для пішохідів в м. Житомирі: -по проспекту Миру	2021-2023 роки	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП УАШ, інші суб'єкти господарювання	1330,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в місцевому бюджеті
						в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи							
						-по проспекту Незалежності			1400,00	0,00	0,00	0%	
						в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи			60,00				
						-по шосе Київському			0,00	0,00	0,00		
						в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи							
-по вул. Івана Гонти	0,00		0,00	0,00									
в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи													
9.	Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту	3.4. Придбання дорожнього обладнання (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира)	2018-2022 роки	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання	1530,00	525,00	339,97						
		3.4.1. пристроїв примусового зниження швидкості;			230,00	230,00	177,95	100%	Придбано 378 секцій				
		3.4.2. антипаркувальних пристроїв: -стовпчиків;			100,00	100,00	41,18	100%	Придбано 100 шт				
		-протитаранних стовпчиків (стаціонарних боллардів)			1000,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в місцевому бюджеті				
		-"напівсферичних куль"			65,00	60,00	52,44	100%	Придбано 190 напівсфер				
		3.4.3. дорожніх конусів, гидробар'єрів інших засобів регулювання дорожнього руху			135,00	135,00	68,41	50%	Придбано 21 велопарковку				
		3.4.4. декоративних скульптур (попереджувальних манекенів)			0,00	0,00	0,00						
		3.4.5. придбання роздільників смуг руху (делініаторів)			0,00	0,00	0,00						
10.	Прийняти в експлуатацію об'єкти завершені будівництвом	3.5. Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	2018-2020 роки	Виконком ЖМР, УТІЗ, інші суб'єкти господарювання	0,00	0,00	0,00						
11.	Забезпечення виконання функцій утримання доріг в належному стані	3.6. Придбання асфальтозмішувальних установок (АБЗ) (на умовах фінансового лізингу)	2021-2023 рр	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ" ЖМР, інші суб'єкти господарювання	10000,00	0,00							

12.	Упорядкування паркування в місті	3.7. Організація паркування автотранспорту в м. Житомирі	2021-2023 рр.	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "Житомиртранс" ЖМР, інші суб'єкти господарювання	0,00	0,00	0,00	0%	Впроваджуватиметься без фінансування з бюджету. На стадії внесення змін до нормативної бази та розробки необхідних проєктів рішень. Рішенням ЖМР від 17.06.21 №190 затверджено перелік зем. ділянок для платного паркування.
		3.8. Впровадження інспекторів з паркування		Виконком ЖМР, Муніципальна інспекція ЖМР, інші суб'єкти господарювання	10000,00	0,00	0,00		
13.	Запровадити "Зелену хвилю"	3.9. Придбання ПЗ АСУД	2021-2023 рр.	Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО	499,85	499,85	499,85	100%	Придбано
14.	Модернізація світлофорів, дорожніх знаків, обладнання для освітлення	3.10. Придбання регульованого, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	2021-2023 рр.	«Міськвітло» ЖМР, інші суб'єкти господарювання	2000,00	595,00	0,00	24%	Потреба у придбанні контролерів для світлофорів складас 17 шт. Виділено фінанс. на придбання 4 шт.
4. Превентивна діяльність									
15	Встановити панно з витягом із ПДР щодо переходу дороги перед нерегульованими пішохідними переходами.	4.1. Придбання інформаційних панно (для розміщення їх біля нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі)	2018-2023 роки	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання	95,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
16	Нагадати водіям ПДР	4.2. Інформаційна кампанія серед водіїв м. Житомира про дотримання ПДР	2018-2023 роки	Виконком ЖМР, Упр-ня патрульної поліції Житомир. обл., УЗГ міської ради, УТіЗ	0,00	0,00	0,00		
17	Розмістити банери як соціальну рекламу в ЗМІ	4.3. Розміщення банерів в місті (сіті-лайт, білборд) із соціальною рекламою щодо безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі	2018-2023 роки	УЗГ міської ради, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарювання	25,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
18	Навчити правилам дорожнього руху велосипедистів	4.4. Відкриті лекції "Правила безпеки для велосипедистів" (велоскола)	2018-2023 роки	Упр-ня патрульної поліції Житомир. обл., УТіЗ, виконком ЖМР	0,00	0,00	0,00		
5. Безпека дорожнього руху в м. Житомирі									
19	Визначити точки концентрації ДТП та їх причини	5.1. Аналітичне дослідження проблематики ДТП в м. Житомирі	2021	УТіЗ, виконком ЖМР, КП УАЩ, інші суб'єкти господарської діяльності	75,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
Всього					206 983,85	3 267 168,96	60 309,04		

Начальник управління

Марина Поплавська

Костянтин ПІДПОКРОВНИЙ