

**Звіт про результати виконання**  
Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки  
за 9 місяців 2021 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 23.09.2021 № 282

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2022 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
<b>I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міста</b>									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2022	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	7 840,00	7 840,00	5 523,80	70,46	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд, роботи продовжуються
3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях		2017-2022	1 354,00		1 354,00	914,00	67,50	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях, роботи продовжуються	
3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій		2020-2022	1 341,00		1 341,00	894,00	66,67	Забезпечено обслуговування 16 біотуалетів	
3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів		2020-2022	165,00		165,00	132,00	80,00	Проведено відкачування мулового осаду, прочищення та обкошування 78 шахтних колодязів	
3.2. Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів		2016-2022	735,00		735,00	488,00	66,39	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів, роботи продовжуються	
3.3. Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огороження		2016-2022	160,00		160,00	160,00	100,00	Придбано та встановлено 140 м.п. колесо відбійної огорожі	
3.8. Поточний ремонт зливого колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35		2021	700,00		700,00	373,23	53,32	Виконується ремонт зливого колектора	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		3.9.Поточний ремонт зливового колектора ВАТ "Льонотекс" - черга №1 (від вулиці Корольова по вул. Параджанова до завершення території ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат" - 1700 м.п.)	2021		290,00	290,00	142,72	100,00	Роботи виконані у повному обсязі, остаточний розрахунок у сумі 147,28тис.грн. заплановано на жовтень місяць
		3.10. Влаштування додаткових зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях за адресою: пров. Вацківський, 9 (кошти на забезпечення потреб виборчого округу)	2021		25,48	25,48	13,88	100,00	Встановлено 3 зливоприймальні решітки та 13 м.п. додаткових зливових мереж. Роботи виконані у повному обсязі, остаточний розрахунок у сумі 11,60тис.грн.заплановано на жовтень місяць.
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1.Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2022		1 075,00	1 075,00	715,80	66,59	Впорядковані прибережні смуги: прибрано 176406 кв.м. території; вивезено 11,1 т. сміття, зрізано 9 аварійних дерев, скошено 15300 кв.м газонів
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	13 185,10	13 185,10	9 220,54	69,93	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, роботи продовжуються
		5.2.Розрахунки за спожиту електроенергію	2016-2022		7 814,82	7 814,82	3 764,28	48,17	Забезпечено безперебійне освітлення міста
		5.5.Придбання світлодіодних світильників	2019-2021		6 244,78	6 244,78	6 244,78	100,00	Придбано 1260 світильників
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1.Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "Зеленбуд"	266,88	266,88	80,84	30,29	Виконано демонтаж святкового оформлення новорічної ялинки та здійснено оформлення вул. Михайлівської
7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1.Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	23 145,73	23 145,73	16 380,07	70,77	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення, роботи продовжуються
		7.7.Розрахунки за спожитий газ	2016-2022		49,00	49,00	21,89	44,67	Забезпечено безперебійну роботу "Вічного вогню"
		7.15. Влаштування паркових скульптур та проведення озеленення на суспільному просторі мікрорайону Малікова	2021		36,20	36,20	0,00	0,00	Роботи будуть виконані у IV кварталі в зв'язку із необхідністю зміни назви заходу

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		7.16. Оплата послуг з перевезення експонатів (різновидів гранітів) для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини" в м.Житомирі	2021		45,00	45,00	0,00	0,00	Заплановано на IV квартал
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	650,00	650,00	250,00	38,46	Зрізано 70 аварійних та повалених дерев, обрізано гілок з 38 дерев, вивезено 82,7 м3 гілля та дерев.
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	1 182,42	1 182,42	558,84	100,00	Проведено пусканалагоджувальні роботи. Забезпечено роботу 7-ми фонтанів міста
		10.2.Розрахунки за спожиту воду	2016-2022		292,08	292,08	172,16	100,00	
		10.10. Фінансова підтримка на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	2019-2021		13 856,40	13 856,40	0,00	0,00	Заплановано на IV квартал
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.1.Фінансування на: -фінансову підтримку: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату; -відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення	2018-2021	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	48 200,00	48 200,00	48 200,00	100,00	Здійснено відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення
		11.2.Фінансова підтримка: на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2021		11 870,21	11 870,21	8 902,66	75,00	Погашається заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
		11.8.Фінансова підтримка для розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам	2021		18 691,45	4 000,00	4 000,00	100,00	Проведено розрахунки з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам
12	Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі	12.1.Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира»	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	1 165,20	1 165,20	715,64	61,42	Забезпечується утримання відділу екології
		12.2. Розроблення Програми державного моніторингу у галузі атмосферного повітря для м. Житомир (агломерації)	2020-2021		100,00	100,00	0,00	0,00	Заплановано на IV квартал
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1.Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	519,30	519,30	311,83	60,05	Демонтовано 3316 самовільно збудованих та встановлених конструкцій на об'єктах благоустрою

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1. Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022), КП "ЕШС" (2021-2022)	3 085,90	3 085,90	1 378,30	44,66	Забезпечено утримання в належному санітарному стані, роботи продовжуються
		14.2. Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	2018-2021	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	350,00	350,00	350,00	100,00	Заключено 153 договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на загальну суму 359,93 тис.грн.
		14.3. Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018-2021	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022)	574,20	574,20	267,31	46,55	Забезпечено належне утримання, 8 спортивних майданчиків роботи продовжуються
		14.4. Фінансова підтримка на утримання громадських вбиралень	2020-2021	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022)	717,90	717,90	235,72	32,83	Забезпечено належне утримання, 3-х громадських вбиралень роботи продовжуються
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ м.Житомира та с.Вереси, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "СККПО"	16 038,88	16 038,88	11 554,41	72,04	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ, роботи продовжуються
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	17.1. Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2022	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	694,92	694,92	446,80	64,30	Забезпечено належне утримання
		17.2. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	2017-2022		34,24	34,24	0,00	0,00	Заплановано на IV квартал
<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:</b>					<b>182 496,09</b>	<b>167 804,64</b>	<b>122 413,50</b>	<b>72,95</b>	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
<b>II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста</b>									
3	Удосконалити пішохідну та транспортну інфраструктуру міста	3.6. Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі"	2021	УКГ, УКБ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	2 700,00	1 850,00	555,00	<b>30,00</b>	Надано аванс на коригування ПКД
4	Відновити гідрологічний режим та поліпшити санітарний стан річок	4.9.Предпроектні роботи для визначення принципів об'ємно-просторових рішень щодо капітального ремонту частини каналізаційного колектору /К2/ в м.Житомирі на перехресті вулиць Грушевського та Покровської	2021	КП "Експлуатація штучних споруд"	48,60	48,60	0,00	<b>0,00</b>	Заплановано на IV квартал
6	Покращити зовнішнє освітлення в місті	6.2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	<u>9 956,00</u>	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
8	Покращити технічний стан об'єктів благоустрою зеленого господарства	8.7.Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспект Миру, 9	2021	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	380,00	380,00	0,00	<b>0,00</b>	Заплановано на IV квартал
10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	<b>2 269,94</b>	<b>2 195,84</b>	<b>2 152,18</b>	<b>98,01</b>	
		10.18. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		2 269,94	2 195,84	2 152,18	100,00	Сплачено кредитні зобов'язання згідно встановленого графіка
11	Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.:	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	<b>371,8</b>	<b>371,8</b>	<b>0,0</b>	0,00	
		11.19.Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська 3", за адресою: м.Житомир, вул.Чуднівська, 22а	2021		371,82	371,82	0,00	0,00	Заплановано на IV квартал
12	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	<b>246 909,21</b>	<b>91 675,71</b>	<b>54 775,01</b>	59,75	
		12.3.Для реалізації проекту з розвитку системи теплостачання у м.Житомирі за фінансування СБРР	2016-2021		53 735,34	31 329,34	25 156,77	80,30	Забезпечено погашення кредитних зобов'язань згідно встановленого графіку
		12.6.Для реалізації проекту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.:	2016-2020		<b>115 686,90</b>	<b>45 936,00</b>	<b>23 611,69</b>	51,40	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		12.6.1.Реконструкція теплових мереж котельні РК-10, вул.Вільський Шлях, 15, вул.Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. Реконструкція системи тепlopостачання міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9))	2016-2021		<u>12 390,20</u>	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		12.6.2.Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котельні РК-10 (57 шт.), вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирі	2016-2021		<u>35 000,00</u>	5 421,00	3 013,90	55,60	Завершено будівельні роботи 25 ІТП (комплектація та пускаконаладжувальні роботи)
		12.6.3.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини), в т.ч. здійснення технічного нагляду	2020-2021		<u>32 549,40</u>	26 515,00	16 228,29	61,20	Проведено будівельно-монтажні роботи
		12.6.4.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (Приєднання до зовнішніх електричних мереж термодинамічної установки та автоматичної системи комерційного обліку електричної енергії згідно нормативних документів), в т.ч. здійснення технічного нагляду	2021		<u>16 247,30</u>	8 000,00	4 369,50	54,62	Надано аванс за виконання комплексних робіт по приєднанню до електричних мереж
		12.6.5.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК-10), в т.ч. здійснення технічного нагляду	2021		<u>19 500,00</u>	6 000,00	0,00	0,00	Заплановано на IV квартал
		12.11.На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року	2021		1 290,06	1 290,06	792,40	61,42	Сплачено кредитні зобов'язання згідно встановленого графіка

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		12.19. Співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)" від 14.02.2019 р. по проекту централізованого тепlopостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2019-2021		23 000,00	11 000,00	3 132,46	28,48	Проведено будівельно-монтажні роботи
		12.20. Для співфінансування контракту № А-2.1 "ТЕЦ на біомасі" по проекту централізованого тепlopостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР	2021-2022		51 000,00	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		12.21. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		2 196,91	2 120,31	2 081,69	100,00	Сплачено кредитні зобов'язання згідно встановленого графіка
17	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	17.1.7. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, I черга (сектори 56,57) (коригування) та виготовлення ПКД	2021	УКГ міської ради КП "СККПО"	1 600,00	1 600,00	99,14	6,20	Виготовлено ПКД, проведено тендерні торги на будівництво. 11.10.2021 укладено договір на будівництво. 12.10.2021 укладено договори на авторський та технічний нагляд за об'єктом будівництва.
18	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "СККПО" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч. 18.1. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022	УКГ міської ради КП "СККПО"	852,27	825,97	814,44	100,00	
20	Забезпечити кладовища міста урнами для зберігання сміття	20.1. Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	2017-2021	УКГ міської ради КП "СККПО"	263,82	263,82	0,00	0,00	Проведено тендерні торги, закупівля запланована на IV квартал
<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:</b>					<b>262 223,1</b>	<b>96 669,3</b>	<b>57 840,8</b>	<b>59,83</b>	
<b>ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:</b>					<b>444 719,2</b>	<b>264 474,0</b>	<b>180 254,3</b>	<b>68,16</b>	