

## Звіт про результати виконання

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки

## за I півріччя 2022 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 31.05.2022 № 488Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської радиТермін реалізації Програми: 2016 – 2022 роки

## 1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
<b>I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міської об'єднаної територіальної громади</b>									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2022	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	8 834,00	8 834,00	4 416,55	49,99	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд. Роботи продовжуються.
3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях		2017-2022	1 499,00		1 499,00	746,50	49,80	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях. Роботи продовжуються.	
3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій		2020-2022	1 479,00		1 479,00	723,43	48,91	Забезпечено обслуговування 16 біотуалетів	
3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів		2020-2022	165,00		165,00	82,50	50,00	37 разів проведено відкачування мулового осаду та прочищення шахтних колодязів та каптажів. Прибирання території довкола 28 шахтних колодязів та 9 каптажів.	
3.2. Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів		2016-2022	814,00		814,00	405,00	49,75	Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідійомної греблі на річці Тетерів, в т.ч. її поточний ремонт. Роботи продовжуються.	
3.3. Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огороження		2016-2022	160,00		160,00	77,48	48,42	Придбано 68 м.п. колесовідбійної огорожі	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1.Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2022		1 185,00	1 185,00	398,00	33,59	Впорядковані прибережні смуги: прибрано 8 тис. кв.м. території; вивезено 6 т. сміття. Проводилася розчистка русел річок, переважно річки Тетерів. Роботи виконуються, але фінансування здійснюється в умовах дії Постанови від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Миськвітло"	14 234,00	13 658,64	5 316,71	38,93	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в умовах воєнного стану. Роботи продовжуються.
		5.2.Розрахунки за спожиту електроенергію	2016-2022		12 100,00	10 000,00	3 477,28	34,77	Забезпечено освітлення громади в умовах воєнного стану та режиму світломаскування
		5.5.Придбання світлодіодних світильників	2019-2022		4 506,36	4 506,36	4 506,36	100,00	Проведено розрахунок за 940 світильників. Договір, що передбачав розрахунок за світильники протягом 5 років закрито.
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1.Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Миськвітло", КП "Зеленбуд"	490,80	486,80	15,64	3,21	Виконано демонтаж святкового оформлення новорічної ялинки та гобопроєкторів. Роботи виконані, але фінансування здійснюється в умовах дії Постанови від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями
7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1.Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	25 026,30	24 966,30	10 814,36	43,32	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення
		7.7.Розрахунки за спожитий газ	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	148,28	148,28	47,70	32,17	Забезпечено роботу "Вічного вогню" в умовах воєнного стану
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	600,00	600,00	0,00	0,00	Зрізано 121 аварійне та повалене дерево
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	1 456,90	1 456,90	55,01	3,78	Проведено пусконаладжувальні роботи. Забезпечено роботу 6-и фонтанів міста
		10.2.Розрахунки за спожиту воду	2016-2022		328,01	328,01	33,17	10,11	
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.1.Фінансування на: -фінансову підтримку: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату:	2018-2022	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	61 205,00	61 205,00	29 551,26	48,28	Проводить виплата з/п та сплата податків

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		-відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення	2022						
		11.2.Фінансова підтримка: на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2022		10 725,20	10 725,20	5 935,11	55,34	Погашається по договорам реструктуризації заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
12	Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі	12.1.Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира»	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	1 237,40	1 018,89	512,42	50,29	Забезпечується утримання відділу екології
		12.3. Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	2022	УКГ міської ради	49,00	49,00	0,00	0,00	2 півріччя
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1.Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	553,20	174,17	71,32	40,95	Демонтовано 2123 самовільно збудованих та встановлених конструкцій на об'єктах благоустрою
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1.Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022), КП "ЕШС" (2021-2022), КП "КАТП 0628" (2021-	2 403,20	2 403,20	381,00	15,85	Забезпечено утримання в належному санітарному стані місця загального користування. Фінансування буде проведено у 2 півріччі
		14.2.Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	2018-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	167,68	167,68	76,59	45,68	Заклучено 204 договори про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на загальну суму 906,0 тис.грн.
		14.3.Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022), КП "КАТП 0628" (2021-2022)	644,00	644,00	0,00	0,00	Забезпечено належне утримання 8-ми спортивних майданчиків. Фінансування буде проведено у 2 півріччі

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		14.4.Фінансова підтримка на утримання громадських вбиралень	2020-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2022)	880,40	853,12	0,00	0,00	Забезпечено належне утримання 3-х громадських вбиралень. Фінансування буде проведено у 2 півріччі
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1.Утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "СККПО"	18 860,00	18 860,00	9 560,00	50,69	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ
		15.3.Поточний ремонт огорожі на Смоківському кладовищі	2020, 2022		500,00	500,00	0,00	0,00	2 півріччя
		15.5. Поточний ремонт огорожі Смолянського військового кладовища	2022		300,00	300,00	0,00	0,00	2 півріччя
		15.7. Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	2022		5 000,00	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	17.1.Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2022	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	701,13	701,13	252,73	36,05	Забезпечено належне утримання відділу
		17.2. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	2016-2022		11,96	11,96	0,00	0,00	2 півріччя. У 1 півріччі об'єкти закінченого будівництва не приймалися в експлуатацію
<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:</b>					<b>176 264,8</b>	<b>167 900,6</b>	<b>77 456,1</b>	46,13	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
<b>II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста</b>									
3	Удосконалити пішохідну та транспортну інфраструктуру міста	3.6. Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі"	2021-2022	УКГ, УКБ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	848,84	833,53	450,00	53,99	Проводиться коригування ПКД. Передача ПКД відбудеться у 2 півріччі після остаточного розрахунку та виділення з бюджету додаткових коштів у сумі 15,3 тис. грн
		3.7. Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі	2022	УКГ, УКБ міської ради	450 000,00	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
4	Відновити гідрологічний режим та поліпшити санітарний стан річок	4.10.Придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси	2022	КП "Експлуатація штучних споруд"	48,00	48,00	0,00	0,00	2 півріччя в умовах дії Постанови від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями
6	Покращити зовнішнє освітлення в місті	6.2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськесвітло"	<u>9 956,00</u>	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	<b>1 187,41</b>	<b>1 187,41</b>	<b>1 187,05</b>	99,97	
		10.18. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		<i>1 187,41</i>	<i>1 187,41</i>	<i>1 187,05</i>	99,97	Договір лізингу закрито. Розрахунок проведено повністю.
12	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	<b>236 651,55</b>	<b>111 661,55</b>	<b>29 298,30</b>	26,24	
		<i>12.3.Для реалізації проєкту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР</i>	2016-2022		<i>46 555,27</i>	<i>46 555,27</i>	<i>13 377,42</i>	28,73	Забезпечено погашення кредитних зобов'язань згідно встановленого графіку
		<i>12.6.Для реалізації проєкту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.:</i>	2016-2022		<b>93 202,00</b>	<b>63 199,01</b>	<b>14 156,67</b>	22,40	
		<i>12.6.1.Реконструкція теплових мереж котельні РК-10, вул.Вільський Шлях, 15, вул.Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9))</i>	2016-2020		<i>16 850,00</i>	<i>16 850,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	2 півріччя
		<i>12.6.2.Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ТПП) в будинках, що підключені до котельні РК-10 (57 шт.), вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирі</i>	2016-2020		<i>29 600,00</i>	<i>29 597,01</i>	<i>0,00</i>	0,00	2 півріччя

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		12.6.5.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 3ба, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК-10), в т.ч. здійснення технічного нагляду	2021		16 752,00	16 752,00	14 156,67	84,51	Роботи виконуються
		12.6.6.Реконструкція теплових мереж від станків автоматів до м-н Польовий, 7 в тому числі здійснення технічного нагляду	2022		30 000,00	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		12.11.На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року	2016-2022		920,00	920,00	776,94	84,45	Сплачено кредитні зобов'язання згідно встановленого графіка
		12.20.Для співфінансування контракту № А-2.1 "Поставка та встановлення установки з комбінованого виробництва тепла та електроенергії на біопаливі (реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі за адресою: вулиця Отаманів Соколовських, 6, в м.Житомир)" по проекту централізованого теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР	2020-2022		94 990,00	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		12.21. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2021-2022		984,28	987,27	987,27	100,00	Договір лізингу закрито. Розрахунок проведено повністю.
18	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "СККПО" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч.  18.1. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу		УКГ міської ради КП "СККПО"	261,21	261,21	131,21	50,23	
			2020-2022		261,21	261,21	131,21	50,23	Договір лізингу закрито. Розрахунок проведено частково власними коштами підприємства в умовах дії Постанови від 09.06.2021 №590 зі змінами та доповненнями
	<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:</b>				<b>698 953,01</b>	<b>113 991,69</b>	<b>31 066,55</b>	27,25	
	<b>ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:</b>				<b>875 217,82</b>	<b>281 892,32</b>	<b>108 522,66</b>	38,50	