

№ _____

Форму затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 15.02.02р. № 153

РЕЗУЛЬТАТИ ПОТОЧНОГО/ЗАКЛЮЧНОГО МОНІТОРИНГУ

проекту (програми) «Модернізація централізованого теплопостачання міста Житомир – Підтримка впровадження проекту – Додаткові послуги, у тому числі закупівлі та технічний контроль»

(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2022р. – 31.12.2022р.
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський банк реконструкції та розвитку
Бенефіціар	Житомирська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту	3868-01/3868-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Надання консультаційних послуг для проекту «Модернізація централізованого теплопостачання міста Житомир – Підтримка впровадження проекту – Додаткові послуги, у тому числі закупівлі та технічний контроль» Надання своєчасної та правильно оформленої тендерної документації. Надання рекомендацій, допомога в процесі оцінки. Рекомендації в процесі підготовки контрактів. Контроль виплат коштів підрядникам. Супровід та технічний нагляд за поточними контрактами.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.zhitomir.info/news_196191.html https://tke.org.ua/559-2/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	632 336,10 євро без ПДВ
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	632 336,10 євро без ПДВ

обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	


3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<p>Проведені за підтримки Консультанта компанії Ramboll міжнародні тендерні процедури з подальшим заключенням та реалізацією контрактів по проекту «Модернізація централізованого тепlopостачання міста Житомир» призведе до скорочення енергетичних витрат в галузі тепlopостачання міста та відповідного зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (CO₂, SO₂, NO_x та ін.), підвищення надійності та якості тепlopостачання до споживача.</p>	<p>а) Реконструкція районної котельні РК-11 м Житомир на ТЕЦ (біомаса). Паливо – тріска деревини. Лот – 2.1. Підписати договір з переможцем тендеру компанією Polytechnik (Австрія). Розпочати реалізацію проекту.</p> <p>б) Реконструкція теплових мереж ділянки № 4 котельні РК-6 в м. Житомирі. Лот 5.1.2 та 5.1.3. Супровід та технічний нагляд компанії Ramboll за контрактом. Виконання контракту – другої черги.</p>	<p>а) Реконструкція районної котельні РК-11 м. Житомир на ТЕЦ (біомаса). Паливо – тріска деревини. Лот – 2.1. 20.12.2021 року було підписано договір з переможцем тендеру компанією Polytechnik (Австрія). Призупинення реалізації проекту в зв'язку з складною ситуацією через введений воєнний стан в країні відповідно до закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".</p> <p>б) Реконструкція теплових мереж ділянки № 4 котельні РК-6 в м. Житомирі. Лот 5.1.2 та 5.1.3. 14.02.2019 р. було укладено контракт № А-5.1.2 і 5.1.3 «Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)». Змонтовано 32 секцій теплових мереж, що склало 6145 мп теплових мереж в двотрубному вимірі. Виконання заходу завершено.</p>

4. Проблемні питання та/або пропозиції

Затримка графіку виконання підрядниками контрактів через обмеження у виконанні робіт протягом 2022 р. через військову агресію російської федерації проти України та введений військовий стан.


Відповідальна особа



(підпис)

Федір ОЛЕКСЮК

Керівник реципієнта



(підпис)

Дмитро РОГОЖИН