

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки									
за 1 півріччя 2023 року									
Рішення Житомирської міської ради від 28.04.2023 №763									
Управління транспорту і зв'язку									
1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	Річний обсяг фінансування, тис. грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Утримання									
1	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.	1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	3 831,12	3 229,60	1 336,99	41%	За 1 півріччя здійснено заміну 352 ламп.
		1.2. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	2 338,00	1 979,22	904,15	46%	Виконано ТО 573 дорожніх знаків, виготовлено нових 108
		1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	1 507,00	1 506,50	364,18	24%	За 1 півріччя використано 66521 кВт.
		1.4. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна болардів (дорожніх блокувальників руху автотранспорту), інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2022-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	0,00	0,00	0,00	0%	Не фінансується.
		1.5. Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ"	950,00	521,25	73,86	14%	Відремнтовано 78 м Пофарбовано 1206 м Встановлено 198 м
		1.6. Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ"	500,00	244,32	62,16	25%	Встановлено 60 дорожніх пагорбів (785 секцій) за 40 адресами.
		1.7. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі"	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ"	300,00	113,05	0,00	0%	Встановлено 24 напівсфери, 2 антипаркувальні металеві стовпчики.
		1.8. Нанесення дорожньої розмітки	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ»	5 100,00	4 046,44	1 785,28	44%	Нанесено 8083,2 м2 та 80,938 км
		1.9. Поточний ремонт вулиць та доріг	2020-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ»	240 000,00	155 610,76	25 575,12	16%	Проведено поточний ремонт 80888,27 кв. м вулиць, доріг та покриття пішохідних тротуарів
		1.10. Утримання вулиць та доріг	2020-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ»	85 000,00	77 873,48	30 967,36	40%	Утримання вулиць та доріг - 2852,8 тис. кв. м
2. Удосконалення									
3	Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів	2.2. Організація дорожнього руху в м. Житомирі в т.ч.:	2018-2020	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "УАШ" міської ради, УТІЗ міської ради	2 000,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
		2.2.7. Виготовлення комплексної схеми організації дорожнього руху в м. Житомирі	2021-2024						
4	Впорядкувати розміщення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, організувати дорожній рух відповідно до встановлених норм.	2.3. Виготовлення проєктів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі, в т.ч.:	2018-2023	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло», КП "УАШ"	900,00	442,00	0,00	0%	Оголошено тендер на виготовлення проєктів, схем дорожнього руху по вул. вул. Театральна (на ділянці від вул. Мала Бердичівської до вул. Велика Бердичівська), вул. Жуйка, вул. Феценка - Чопівського, вул. Космонавтів, вул. Цюлковського, вул. Вітрука, вул. Радивилівська, вул. С. Ріхтера, вул. Л. Українки
		Івана Мазепи, Східна, Жуйка, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Леся Українки, Домбровського, Івана Сльоти, Радивилівська, Героїв Пожежних, Мала Бердичівська, Театральна, Дмитра Донцова, Феценка-Чопівського, Пушкінська, Селецька, Промислова, Космонавтів, Цюлковського, Святослана Ріхтера, Корольова, Івана Гонта, Корольєнка, Соєнова, шосе Київське, Києлів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагарина, м-н Соборний, м-н Перемоги, Лева Качинського, Чуднівська, проспект Незалежності, Халіва, Вітрука, Небесної Сотні, проспект Миру, Троянська, Возззьяна, Героїв Базару, Св. Ювана Павла II, Параджанова, Велика Бердичівська, Київська, вул. Перемоги, Михайла Грушевського, Покровська							
6	Придбати транспорт, обладнання для ремонту доріг	2.7. Придбання транспортного обладнання	2020-2024	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП "УАШ"	25000,00	14 500,00	0,00	0%	Буде здійснено в II півріччі 2023р.

3. Створення нових об'єктів

7.	Побудувати нові світлофори об'єкти. Замінити старі на нові економічні та запровадити "Зелену хвилю"	3.1. Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч.:	2018-2024 роки	Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР	4 898,76	775,00	0,00	0%	Замовлено виготовлення ПКД на буд-во світлофора.
		на перехрестях вулиць:			2 250,00				
		просп. Миру та вул. Богунської в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			50,00				
		Київської та Театральної в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			600,00				
		В Бердичівської та Михайлівської в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			60,00				
		В Бердичівської та І Франка, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			350,00				
		В Бердичівська та Шевченка, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			1 138,76				
		В Бердичівської та Гоголівської в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			60,00				
		Добровольчих батальйонів та в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			560,00				
		Гоголівської в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи			60,00				
	775,00	775,00	0						
	45,00	45,00	0						
8	Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах	3.3. Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі:	2021-2023 роки	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП УАШ	1100,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності фінансування.
		—по вул. Івана Гонти			1 100,00	0,00	0,00		
		в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи			60,00	0,00	0,00		
9	Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту	3.4. Придбання дорожнього обладнання: (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира)	2018-2022 роки	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	1545,00	190,74	54,55	29%	придбано: конуси - 30 шт. гідробар'єри - 10 шт. лор. знаки - 31 шт.
		3.4.1. пристроїв примусового зниження швидкості,			230,00		0,00		
		3.4.2. антипаркувальних пристроїв:							
		—стовпчиків,			100,00		0,00		
		—протитаранних стовпчиків (стаціонарних боллардів)			1000,00		0,00		
		—"напівсферичних куль"			75,00		0,00		
3.4.3. дорожніх конусів, гідробар'єрів інших засобів регулювання дорожнього руху	140,00		0,00						
11.	Забезпечення виконання функцій утримання доріг в належному стані	3.6. Придбання асфальтозмішувальної установки (АБЗ) (на умовах фінансового лізингу)	2021-2023 рр.	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" ЖМР	4000,00	0,00	0,00		Не фінансується.
14.	Модернізація світлофорів, дорожніх знаків, обладнання для освітлення	3.10. Придбання регульовального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	2021-2023 рр.	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР	2300,00	1 835,00	966,96	53%	придбано: обладнання для автономного живлення на 6 світлофорних об'єктів, пішохідні світлофори 21 шт
4. Превентивна діяльність									
16.	Встановити панно з витягом із ПДР щодо переходу дороги перед нерегульованими пішохідними переходами.	4.1. Придбання інформаційних панно (для розміщення їх біля нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі)	2018-2023 роки	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання	95,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності фінансування
18.	Розмістити банери як соціальну рекламу в ЗМІ	4.3. Розміщення банерів в місті (сіті-лайт, билборд) із соціальною рекламою щодо безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі	2018-2023 роки	УЗГ міської ради, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарювання	40,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності фінансування
20.	Превентивний захід впливу на водіїв для зменшення швидкості руху на дорогах міста.	4.5. Придбання електронних табло зворотного зв'язку з водієм (табло-радар вимірювання швидкості руху з індикацією результату на табло	2022-2024 роки	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР.	220,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності фінансування
Всього					381624,88	262867,36	62090,61		

В.о. начальника управління



Микола ЄРМАКОВ