

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки									
за 9 місяців 2023 року									
Рішення Житомирської міської ради від 28.09.2023 №881									
Управління транспорту і зв'язку									
1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис грн	Річний обсяг фінансування, тис грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Утримання									
1	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху	1.1 Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	3 831,12	3 229,60	1 961,51	75%	Замінено 501 лампа
		1.2 Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	2 338,00	1 979,22	1 356,06	75%	Виконано ТО 866 дорожніх знаків, виготовлено нових 181
		1.3 Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	1 507,00	1 506,50	567,21	75%	використано 98700 кВт
		1.4 Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна болардів (дорожніх блокувальників руху автотранспорту), інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	2022-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	0,00	0,00	0,00	0%	Не фінансується
		1.5 Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ"	950,00	521,25	288,70	75%	Відремонтовано 246 м Пофарбовано 3488 м Встановлено 366 м
		1.6 Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ"	500,00	244,32	114,91	75%	Встановлено 85 пристроїв примусового зниження швидкості (867 секцій)
		1.7 Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією - "напівсферичні кули" - стовпчики	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ"	300,00	113,05	10,70	75%	Встановлено 82 напівсфери, 40 антипаркувальних стовпчиків
		1.8 Нанесення дорожньої розмітки	2018-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ"	5 100,00	4 046,44	2 426,13	42%	План 192,5 км, 22000 м2 на суму 5100,00 тис грн. Нанесено 80,94 км та 9130,30 м2
		1.9 Поточний ремонт вулиць та доріг	2020-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ"	240 000,00	155 610,76	89 493,49	190%	План початковий 64600 м2 на суму 54777,76 тис грн Факт Відремонтовано 164 166,26 м2 проїжджої частини та 22 931 м2 тротуарів
		1.10 Утримання вулиць та доріг	2020-2024	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ"	85 000,00	77 873,48	44 511,98	75%	Щомісяця здійснюється прибирання вулиць площею 2899,3 тис м2
2. Удосконалення									
3	Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів	2.2. Організація дорожнього руху в м. Житомирі в т.ч.	2018-2020	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "УАШ" міської ради, УТІЗ міської ради	2 000,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
		2.2.7 Виготовлення комплексної схеми організації дорожнього руху в м. Житомирі	2021-2024						
4	Впорядкувати розміщення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, організувати дорожній рух відповідно до встановлених норм	2.3. Виготовлення проєктів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі, в т.ч. Івана Мажити, Східна, Жуйка , Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Лесі Українки , Домбровського, Івана Сльоти, Радивілівська , Героїв Пожежних, Мала Бердичівська, Театральна , Дмитра Донцова, Фещенка-Чопівського , Пушкінська, Сельська, Промислова, Космонавтів , Щолювського , Святослава Ріхтера , Корольова, Івана Гонтія, Корольова, Соснова, шосе Київське, Київля Островських, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагарина, м-н Соборний, м-н Перемоги, Лева Качинського, Чуднівська, проспект Незалежності, Хлібна, Вітрука , Небесно Сопів, проспект Миру, Троянська, Новадільна Героїв Базару, Св. Івана Павла II, Параджанова, Велика Бердичівська, Київська, вул. Перемоги, Михайла Гривцького, Покровська	2018-2023	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло», КП "УАШ"	900,00	442,00	0,00	50%	Схеми дорожнього руху по вул. вул. Театральна (на ділянці від вул. Мала Бердичівська) до вул. Велика Бердичівська), вул. Жуйка, вул. Фещенка - Чопівського, вул. Космонавтів, вул. Щолювського, вул. Вітрука, вул. Радивілівська, вул. С Ріхтера, вул. Л. Українки на стадії виготовлення

6	Придбати транспорт, обладнання для ремонту доріг	2.7. Придбання транспортного обладнання	2020-2024	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП "УАШ"	25000,00	14 500,00	0,00	0%	
3. Створення нових об'єктів									
7.	Побудувати нові світлофорні об'єкти Замінити старі на нові економічні та запровадити "Зелену хвилю"	3.1. Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч. на перехрестях вулиць: просп. Миру та вул. Богунської в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи Княвської та Театральної в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи В Бердичівської та Михайлівської в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи В Бердичівська та І.Франка, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи В Бердичівська та Шевченка, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи Добровольчих батальйонів та Гоголівської в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи	2018-2024 роки	Виконком ЖМР, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО» ЖМР	4 898,76	775,00	250,75	17%	
					2 250,00				
					50,00				
					600,00				
					60,00				
					350,00				
					50,00				
					1 138,76				
					60,00				
					560,00				
60,00									
775,00	775,00	250,75	70%	Виготовлено ПКД, світлофор частково встановлено					
45,00	45,00	40,30							
8	Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах	3.3. Будівництво острівів безпеки для пішоходів в м. Житомирі: -по вул. Івана Гонти в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи	2021-2023 роки	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП УАШ	1 100,00	0,00	0,00		Буде реалізовано у разі наявності фінансування.
					1 100,00	0,00	0,00	0%	
					60,00	0,00	0,00		
9	Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту	3.4. Придбання дорожнього обладнання (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборного округу м. Житомира) 3.4.1 засобів заспокоєння дорожнього руху (дорожніх пагорбів-пристроїв примусового зниження швидкості). 3.4.2 антипаркувальних пристроїв -стовпчиків, -протитаранних стовпчиків (стаціонарних боллардів) -"напівсферичних куль" 3.4.3 дорожніх конусів, гідробар'єрів інших засобів регулювання дорожнього руху	2018-2022 роки	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ»	1545,00	190,00	189,89	100%	Придбано 10 секцій для облаштування "берлінської подушки", Придбано 40 стовпчиків з нерж., придбано у першому півріччі конуси - 30 шт гідробар'єри - 10 шт дор. знаки - 31 шт.
					230,00				
					100,00				
					1000,00				
					75,00				
140,00									
11.	Забезпечення виконання функцій утримання доріг в належному стані	3.6. Придбання асфальтозмшувальної установки (АБЗ) (на умовах фінансового лізингу)	2021-2023 рр	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ" ЖМР	4000,00	0,00	0,00		Не фінансується
14.	Модернізація світлофорів, дорожніх знаків, обладнання для освітлення	3.10. Придбання регульовального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	2021-2023 рр	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "ЕМЗО" ЖМР	2300,00	1 715,55	1 432 512,00	100%	придбано у 1 півріччі обладнання для автономного живлення на 6 світлофорних об'єктах, пішохідні світлофори 21 шт, 24 транспортні світлофори
4. Превентивна діяльність									
16.	Встановити панно з витягом із ПДР щодо переходу дороги перед нерегульованими пішохідними переходами.	4.1 Придбання інформаційних панно (для розміщення їх біля нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі)	2018-2023 роки	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО" ЖМР, УТІЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання	95,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності фінансування
18.	Розмістити банери як соціальну рекламу в ЗМІ	4.3. Розміщення банерів в місті (сіті-лайт, билборд) із соціальною рекламою щодо безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі	2018-2023 роки	УЗГ міської ради, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарювання	40,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності фінансування

20.	Превентивний захід впливу на водіїв для зменшення швидкості руху на дорогах міста	4.5 Придбання електронних табло зворотного зв'язку з водієм (табло-радар вимірювання швидкості руху з індикацією результатів на табло	2022-2024 роки	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР, УТІЗ ЖМР	220,00	0,00	0,00	0%	Буде реалізовано у разі наявності фінансування
Всього					381624,88	262747,17	1573683,33		

В. о. начальника управління



Микола ЄРМАКОВ