

Звіт про результати виконання

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки

за 2024 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 21.12.2023 № 990

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2024 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міської об'єднаної територіальної громади									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів тощо	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2023	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	9 977,00	9 977,00	9 977,00	100,00	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд.
		3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2017-2023		1 735,88	1 735,88	1 735,88	100,00	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях.
		3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2020-2023		1 672,38	1 672,38	1 672,38	100,00	Забезпечено обслуговування 13 біотуалетів (в т.ч. 5 на пунктах незламності, бомбосховищі та блокпості)
		3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2020-2023		325,91	325,91	282,25	86,60	Забезпечено належний санітарний стан шахтних колодязів та каптажів шляхом відкачування мулового осаду та прочищення. Прибирання території довкола 28 шахтних колодязів та 9 каптажів.
		3.2. Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів	2016-2023		867,00	867,00	867,00	100,00	Забезпечено утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів, в т.ч. її поточний ремонт.
		3.3. Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огороження	2016-2023		3 692,41	3 692,41	3 692,41	100,00	Придбано та встановлено 1568 м.п. колесовідбійної огорожі.

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		3.12. Придбання туалетних кабін для забезпечення благоустрою території	2023		440,00	440,00	440,00	100,00	Придбано 15 туалетних кабін для забезпечення благоустрою території
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2023		3 091,00	1 279,00	1 279,00	100,00	Забезпечено упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок.
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2023	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	14 963,00	14 963,00	14 963,00	100,00	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення.
		5.2. Розрахунки за спожиту електроенергію	2016-2023		8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	Забезпечено освітлення громади.
		5.8. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського зі встановленням світлодіодної RGB підсвітки	2023		20,00	20,00	20,00	100,00	Встановлено 200 м світлодіодної підсвітки
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1. Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок)	2016-2023	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "Зеленбуд"	596,01	164,01	128,37	78,27	Забезпечено обслуговування флагштоку та облаштування квіткових декорацій до свята
7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1. Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2023	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	28 013,69	28 013,69	27 733,18	99,00	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення.
		7.7. Розрахунки за спожитий газ	2016-2023	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	15,00	15,00	0,10	0,67	Розрахунок проведено відповідно до виставлених актів
		7.18. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням покриття з гартованого скла/полікарбонату на тінювих навісах	2023		70,00	70,00	70,00	100,00	Встановлено 1 покриття з гартованого скла/полікарбонату
		7.19. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з проведенням робіт по озелененню	2023		60,00	60,00	60,00	100,00	Проведено розпушування 763 кв.м ґрунту та видалення з 596 кв. м ґрунту сміття та каміння
		7.20. Благоустрій території суспільного простору Бульвару Польського з облаштуванням інтерактивного дитячого майданчика	2023		50,00	50,00	50,00	100,00	Встановлено інтерактивний дитячий майданчик

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2023		792,19	792,19	780,17	98,48	Забезпечено виконання природоохоронних заходів (кроновано 143 дерев та видалено 229 дерево)
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2023	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	1 949,26	1 949,26	1 107,17	56,80	Забезпечено утримання та поточний ремонт 5 фонтанів міста.
		10.2.Розрахунки за спожиту воду	2016-2023		182,64	182,64	112,05	61,35	Проведено розрахунки за спожиту фонтанами воду
		10.16. Створення аварійного запасу матеріалів	2023		1 685,00	1 000,00	595,58	59,56	Придбано аварійний запас матеріалів
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.2.Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2023	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	34 695,91	34 695,91	34 695,91	100,00	Погашена по договорам реструктуризації частина заборгованості за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
		11.10. На розрахунки за електричну енергію у зв'язку з непідняттям тарифу	2023		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Проведено розрахунок за електричну енергію за листопад та грудень 2023 року
12	Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі	12.1.Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира»	2016-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	1 278,29	402,06	400,72	99,67	Забезпечувалось утримання відділу екології у I кварталі 2023 року
		12.3. Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	2022-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	100,00	100,00			кошти не використані, так як даний захід має виконувати відділ екології міської ради
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1.Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників та інші	2016-2023		250,00	150,00	140,49	93,66	Демонтовано 61 автомат питної води, 7 кіосків, 33 банери, 483 інформаційні таблички, 1 вносна конструкція та 6 металевих наземних конструкцій

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1. Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023), КП "ЕШС" (2021-2023), КП "КАТП 0628" (2021-2023)	2 594,38	2 494,38	2 315,02	92,81	Забезпечено утримання в належному санітарному стані місць загального користування, відповідно до затвердженого переліку.
		14.3. Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023), КП "КАТП 0628" (2021-2023)	689,39	689,39	655,61	95,10	Забезпечено належне утримання 8-ми спортивних майданчиків.
		14.4. Заходи щодо утримання громадських вбиралень	2020-2023	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023)	933,27	933,27	933,27	100,00	Забезпечено належне утримання 3-х громадських вбиралень.
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2023	УКГ міської ради КП "СККПО"	23 540,46	23 540,46	23 540,46	100,00	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ
		15.7. Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	2016-2023	УКГ міської ради КП "СККПО"	6 552,00	3 520,00	3 520,00	100,00	Придбано та встановлено 80 надгробків. Проведено підготовчі роботи для подальшого встановлення надгробків. Продовження робіт заплановано на 2024 рік за наявності фінансування
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	17.1. Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2023	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	701,13	701,13	657,72	93,81	Забезпечено належне утримання відділу
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:					184 933,20	177 895,97	175 824,74	98,84	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста									
4	Відновити гідрологічний режим та поліпшити санітарний стан річок	4.11. Реконструкція зливової каналізації від перехрестя вулиць Грушевського - Покровської до Майдан Перемоги - вулиця Перемоги (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023		5 000,00				Кошти в бюджеті не передбачені
6	Покращити зовнішнє освітлення в місті	6.7. Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	2023		2 119,00	2 098,75	2 098,55	99,99	Побудовано межеру зовнішнього освітлення (встановлено 37 опор та 51 світлодіодний світильник, прокладено 1886 м проводу)
8	Покращити технічний стан об'єктів благоустрою зеленого господарства	8.10. Технічне переоснащення котельні за адресою: м.Житомир, провулок Кавалерійський, 13 шляхом встановлення теплообмінного обладнання, в т.ч. ПКД	2023	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	1 670,00	1 670,00	110,00	6,59	Виготовлено ПКД на технічне переоснащення котельні. Роботи по переоснащенню заплановано на 2024 рік за наявності фінансування
9	Покращення матеріально-технічної бази КП "Зеленбуд" шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2023		538,10	536,90	536,90	100,00	
		9.2. Придбання комунального відцентрового пилососу	2023		187,70	187,70	187,70	100,00	Придбано комунальний відцентрований пилосос
		9.3. Придбання тракторного самоскидного причепа	2023		350,40	349,20	349,20	100,00	Придбано тракторний самоскидний причіп
10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	313 752,80	212 626,79	210 736,62	99,11	
		10.24. На погашення основної суми боргу згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	2023		72 790,46	72 790,46	72 790,46	100,00	Погашено основну суму боргу згідно Договору субкредитування за 2022 рік по рахунках від 15.06 та 15.12

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		10.25. Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Бориса Лятошинського в м. Житомирі II черга (каналізаційна мережа)	2023		3 200,00	2 700,00	2 439,18	90,34	Проведена реконструкція 0,27 км каналізаційної мережі
		10.26. Придбання матеріалів за об'єктом «Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Бориса Лятошинського в м. Житомирі I черга (водопровідна мережа)	2023		1 800,00	1 800,00	1 290,91	71,72	Проведена реконструкція 0,468 км водопровідної мережі
		10.27. Реконструкція ділянки водопровідної та каналізаційної мереж в м.Житомир по вул.Князів Острозьких, 112-118	2023		2 306,00	1 000,00	987,74	98,77	Розпочато роботи. Проведена реконструкція 0,1 км каналізаційної мережі. Роботи будуть продовжені у 2024 році за наявності фінансування
		10.28. Реконструкція двох каналізаційних колекторів та коригування проекту "Реконструкція обладнання КНС "Інститут" з двома нитками напірних каналізаційних колекторів та забезпечення другим плечем енергоживлення	2023		30 851,35				Кошти в бюджеті не передбачені
		10.29. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	2023		59 666,58	59 666,58	59 666,58	100,00	Погашено заборгованість перед державним бюджетом, а саме – плата за надання позики, сплата відсотків та основний борг згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 по рахунках за 15.06.2023
		10.30. Для розрахунків з КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за спожиту теплову енергію	2023		7 669,75	7 669,75	7 669,75	100,00	Проведено розрахунок за теплову енергію перед КП ЖТКЕ за грудень 2022 - квітень 2023

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		10.31. Реконструкція методом санації каналізаційного колектору Д 800мм на перехресті вулиць Київська та Івана Мазепи в м.Житомир	2023		3 500,00				Кошти в бюджеті не передбачені
		10.32. Реконструкція фонтану "Жовтень" за адресою: бульвар Новий в м. Житомирі (технічна частина)	2023		4 468,66				Кошти в бюджеті не передбачені
		10.33. Влаштування системи альтернативних та відновлювальних джерел енергії (сонячні батареї) м.Житомир	2023		59 000,00	1 000,00		0,00	Оголошення закупівлі на виготовлення ПКД. Виконання робіт заплановано на 2024 рік за наявності фінансування
		10.34. Придбання автоцистерн для підвозу питної води V-5м3 (2шт.)	2023		6 000,00	6 000,00	5 892,00	98,20	Придбано 2 автоцистерни
		10.35. Реконструкція водопровідної мережі від перехрестя вулиць Івана Гонти та Селецька до провулку Енергетичний в м.Житомир	2023		2 500,00				Кошти в бюджеті не передбачені
		10.36. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку у зв'язку з несплатою тарифу	2023		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	Погашено заборгованість перед державним бюджетом, а саме – плата за надання позики, сплата відсотків та основний борг згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 по рахунках за 15.12.2023
11	Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.:	2023	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	77 472,44	77 472,44	24 239,10	31,29	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		11.22. На відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2	2023		77 472,44	77 472,44	24 239,10	31,29	Профінансовано авансові платежі за обладнання
12	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	392 568,09	361 385,95	356 074,25	98,53	
		12.2. Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира, в т.ч. ОСББ	2017-2019, 2023		35 279,43	11 500,00	11 060,21	96,18	Розроблено 157 проєктів та встановлено 75 теплових лічильників
		12.3.Для реалізації проекту з розвитку системи теплостачання у м.Житомирі за фінансування СБРР	2016-2023		127 716,96	127 716,96	127 716,96	100,00	Проведено розрахунок згідно графіків
		12.6.Для реалізації проекту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.:	2016-2024		11 066,42	6 100,00	6 100,00	100,00	
		12.6.5.1.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК-10) коригування , в т.ч. здійснення технічного нагляду	2023		11 066,42	6 100,00	6 100,00	100,00	Виконано роботи з підвищення ступеню автоматизації РК-10 на 55%. Роботи заплановано завершити у 1 кв. 2024 року за наявності фінансування
		12.27. Реконструкція теплової мережі від ТК-506 до ТК-108а за адресою: вул.Князів Острозьких в м.Житомир (коригування), в т.ч. авторський та технічний нагляд	2023		20 339,00	19 186,45	19 186,45	100,00	Проведена реконструкція 0,761 км теплової мережі від ТК-506 до ТК-108а за адресою: вул.Князів Острозьких в м.Житомир
		12.28. Реконструкція теплової мережі від ТК-94 до ТК-96 по вул.Пушкінська в м.Житомирі, в т.ч. авторський та технічний нагляд	2023		3 798,23	3 798,23	3 798,23	100,00	Проведена реконструкція 0,15 км теплової мережі від ТК-94 до ТК-96 по вул.Пушкінська в м.Житомирі
		12.29. Технічне переоснащення теплових мереж від котельні по вул. Офіцерська, 9 до пр. Миру в м.Житомирі	2023		18 048,11	17 953,70	17 953,70	100,00	Проведено технічне переоснащення 0,434 км теплових мереж від котельні по вул. Офіцерська, 9 до пр. Миру в м.Житомирі

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		12.30. Технічне переоснащення котельні по вул. Офіцерська, 9 в м.Житомирі шляхом встановлення теплообмінного обладнання	2023		6 781,38	6 781,38	2 256,05	33,27	Проведено 35% технічного переоснащення котельні по вул. Офіцерська, 9 в м.Житомирі
		12.31. На виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату	2023		66 700,00	66 700,00	66 700,00	100,00	Проведена виплата заробітної плати та податків і зборів на заробітну плату в міжопалювальний період
		12.32. Придбання труб сталевих в ППУ ізоляції в поліетиленовій оболонці з фасонними частинами	2023		15 400,05	15 394,15	15 394,15	100,00	Придбано понад 2,4 км труб різних діаметрів та 270 одиниць фасонних частин
		12.33. Розрахунки за розподіл природного газу з АТ «Оператор газорозподільної системи «Житомиргаз»	2023		15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00	Проведено розрахунок за розподіл природного газу за липень та серпень 2023 року
		12.34. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-6 з влаштуванням точки підключення резервного джерела електропостачання, включаючи будівельні роботи по вул. Жуйка, 12 в м.Житомир, в т.ч. здійснення технічного нагляду	2023		5 558,32	5 558,32	5 558,32	100,00	Виконано роботи з реконструкції системи електропостачання котельні РК-6
		12.35. Придбання труб сталевих	2023		10 000,00	10 000,00	9 653,42	96,53	Придбано понад 9,1 км труб різних діаметрів
		12.36. Придбання пересувної котельної установки ПКУ-3,9 NG з максимальною теплопродуктивністю 3,9 МВт	2023		13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00	Придбано пересувну котельну установку ПКУ-3,9 NG
		12.37. Придбання тріски паливної	2023		20 000,00	19 999,50	19 999,50	100,00	Придбано понад 26 тис. м3 тріски
		12.38. Для розробки техніко-економічного обґрунтування проєкту "Нове будівництво "під ключ" ТЕЦ, що працює на твердому відновлюваному паливі (SRF) з домішкою деревної тріски, електричною потужністю від 9,9 до 13,1 МВт з виробленням тепла від 0 до 22 МВт, за адресою: м.Житомир, вул. Сергія Параджанова 92"	2023		2 600,00	1 430,00	1 430,00	100,00	Розроблено ТЕО

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		12.39. Для розробки техніко-економічного обґрунтування проєкту "Реконструкція районної котельні РК-6 шляхом встановлення електростанції JENBACHER бхJMC 420 по 1500 кВт потужністю 9 МВт електричної та 9,2 МВт теплової енергії, за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 12"	2023		580,20	567,26	567,26	100,00	Розроблено ТЕО
		12.40. Розрахунки за розподіл природного газу з Житомирською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України"	2023		20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00	Проведено розрахунок за розподіл природного газу за вересень та жовтень 2023 року
14	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства із надання послуг	14.4. Реконструкція системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25, Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2, Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, Майдан ім. С.П. Корольова, 12, шляхом приєднання до системи централізованого теплопостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до	2022-2023	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	734,7	734,70	117,49	15,99	Проведено розрахунки за виготовлення ПКД (коригування)
		14.5. Розроблення схеми теплопостачання міста Житомир	2022-2023		12 250,0	12 234,37	12 234,37	100,00	Розроблено схему теплопостачання м.Житомир
20	Забезпечити кладовища міста урнами для зберігання сміття	20.1.Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	2017-2023	УКГ міської ради КП "СККПО"	300,00	300,00	289,60	96,53	Придбано 18 контейнерів для збору та складування відходів
23	Забезпечити безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури	23.1. Створення умов для сталої роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей тощо)	2023	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго", КП "Житомирводоканал"	48 723,00	46 555,16	41 320,16	88,76	Придбано генератори у кількості 20 штук (13 шт - КП ЖТКЕ та 7 шт - КП ЖВК)
30	Створити безпечні умови для укриття мешканців громади	30.1. Придбання та зведення швидкостроуджувальних в т.ч. модульних споруд цивільного захисту	2023	УКГ міської ради, КП міської ради	24 000,00	11 755,00	5 010,00	42,62	Профінансовано придбання 2 модульних споруд
		30.2. Заходи з облаштування швидкостроуджувальних, у т.ч. модульного типу, захисних споруд цивільного захисту та підготовчі роботи з упорядкування території	2023	УКГ міської ради, КП міської ради	1 000,00	775,88	771,72	99,46	Виконано заходи з облаштування споруд (підключення до електромережі, відеоспостереження, замків входних дверей) та підготовчі роботи з уторядкування (вирівнювання) території
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:					880 128,13	728 145,94	653 538,76	89,75	
РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:					1 065 061,32	906 041,91	829 363,50	91,54	

2. Виконання результативних показників Програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення
1	3	4	5	6	7	8
Завдання . Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів						
1	Показники затрат:		х	х		
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	16	16		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	9851	9851		
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	кв. м	104736	104736		
	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м ²	16364	16364		
	протяжність колекторів зливової каналізації	км	89,6	89,6		
	протяжність дренажної мережі	км	160	160		
	протяжність колесовідбійної огорожі	м	5070	5070		
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	15 405,29	15 405,29		
	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	тис.грн.	1 735,88	1 735,88		
	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	тис.грн.	2 189,59	2 189,59		
	видатки на фарбування барерної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огороження, мостових тумб	тис.грн.	608,27	608,27		
	видатки на промивку та очищення зливових мереж	тис.грн.	2 162,81	2 162,81		
	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	тис.грн.	1005,62	1005,62		

	підтримка вакууму в сифоні	тис.грн.	141,11	141,11		
	видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів	тис.грн.	1273,85	1273,85		
	видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огороження	тис.грн.	5411,74	5411,74		
	видатки на утримання території біля очисних споруд	тис.грн.	438,21	438,21		
	видатки на об'єкт між мікрорайонами Крошня та вул. Вільський Шлях в м.Житомирі	тис.грн.	109,55	109,55		
	видатки на об'єкт на вулиці Купальна в м. Житомирі	тис.грн.	109,55	109,55		
	видатки на об'єкт пішохідні сходи на вул. Малікова в м. Житомирі	тис.грн.	219,11	219,11		
2	Показники продукту:		x	x		
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що потребують ремонту	од.	16	16		
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	м 2	45171	45171		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	245	245		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати	од.	185	185		
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	89,6	89,6		
	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км	46,0	46,0		
	протяжність дренажної мережі, що потребує очищення	км	16	16		
	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	1,0	1,0		
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м 2	1800	1800		
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м 2	1800	1800		

3	Показники ефективності:		x	x	
	середні видатки на утримання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	136849,2	136849,2	
	середні видатки на ремонт та встановлення 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки, люку	грн.	6885,6	6885,6	
	середні видатки на очищення 1 км зливової каналізації	грн.	47017,6	47017,6	
	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	337,9	337,9	
4	Показники якості:		x	x	
	питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	75,5	75,5	
	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	51,3	51,3	
	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	6,25	6,25	
	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	100	100	
Завдання. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1	Показник затрат:		x	x	
	кількість світлоточок всього:	од.	16121	16121	
	- з лампами розжарювання	од.	0	0	
	- лампи ДНаТ	од.	137	137	
	- світлодіодні	од.	15984	15984	
	загальна протяжність електричних мереж	км.	507,80	507,80	

	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	тис.грн.	8 400,00	8 400,00		
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	14 963,00	14 963,00		
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	10 134,00	10 134,00		
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	4 829,00	4 829,00		
2	Показники продукту:		х	х		
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис.кВт	1 201,2	1 201,2		
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	16 121	16 121		
	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	2 350	2 350		
	кількість світлоточок, які планується відремонтувати	од.	435	435		
	протяжність електричних мереж, які планується відремонтувати (поточний ремонт)	км.	13,0	13,0		
3	Показники ефективності:		х	х		
	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт.	74,5	74,5		
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	19 956,7	19 956,7		
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електоромереж	грн.	371 461,5	371 461,5		
4	Показники якості:		х	х		
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	86,6	87,6		
	відсоток протяжності електромереж, які планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	2,56	2,56		
	відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	2,70	2,70		

Завдання. Збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1 Показники затрат:		x	x		
видатки на виконання заходів програми в т.ч. кошти депутатів	тис. грн.	28 028,69	27 733,28		
видатки на капітальний ремонт скверів міста	тис. грн.				
видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	тис. грн.	15,0	0,1	економія коштів	
видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	тис. грн.	16 345,78	16 344,24	економія коштів	
видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	тис. грн.	894,68	894,68		
видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	тис. грн.	4 368,58	4 368,58		
видатки на обрізування дерев та кущів	тис. грн.	1 611,03	1 387,12	економія коштів	
викошування газонів	тис. грн.	1 645,08	1 620,30	економія коштів	
ремонтно-будівельні роботи	тис. грн.	773,94	773,94		
боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев; підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів	тис. грн.	2 374,60	2 344,33	економія коштів	
кількість дерев на зелених зонах міста	од.	15 430	15 430		
площа зелених насаджень	га	59,8	59,8		
площа газонів	га	48,2	48,2		
площа квітників	га	0,2	0,2		
кількість скверів	од.	91	91		
кількість аварійних дерев	од.	465	465		
2 Показники продукту:		x	x		
кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	280	280		
кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	2450	2450		
площа об'єктів, що потребує прибирання	га	40,6	40,6		
площа об'єктів, яку планується прибирати	га	32,5	32,5		

3	Показники ефективності:		x	x		
	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	3 195,27	3 195,27		
	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн.	657,56	566,17	економія коштів	
	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою	грн.	41 912,27	41 908,30	економія коштів	
4	Показники якості:		x	x		
	відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	%	1,8	1,8		
	відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	%	15,9	15,9		
Завдання. Забезпечення функціонування фонтанів						
1	Показники затрат:		x	x		
	кількість фонтанів	од.	10	10		
	кількість насосних агрегатів	од.	14	14		
	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	тис.грн.	1 949,26	1 107,17	економія коштів	
	видатки на водопостачання в рік	тис.грн.	182,64	112,05	економія коштів	
2	Показники продукту:		x	x		
	кількість працюючих фонтанів	од.	7	7		
	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	14	14		
3	Показники ефективності:		x	x		
	кількість місяців роботи фонтанів в рік *	міс.	6	6		
	середньомісячні видатки на водопостачання на один фонтан	грн.	3 044,00	1 867,50	економія коштів	
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	46 411,00	26 361,19	економія коштів	
4	Показники якості:		x	x		
	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	%	100	100		
	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	%	100	100		

Завдання. Утримання місць загального користування						
1	Показники затрат:		x	x		
	видатки на утримання місць загального користування	тис.грн.	2 594,38	2 315,04	економія коштів	
2	Показники продукту:		x	x		
	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	тис.кв.м	139,6	139,6		
3	Показники ефективності:		x	x		
	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. місць загального користування	тис.грн.	1,55	1,38	економія коштів	
4	Показники якості:		x	x		
	відсоток освоєння коштів на утримання місць загального користування	%	100	100		
Завдання. Забезпечення благоустрою кладовищ						
1	Показники затрат:		x	x		
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	24 490,52	24 490,52		
	видатки на утримання кладовищ в т.ч. кошти депутатів	тис.грн.	15 578,30	15 578,30		
	видатки на охорону кладовищ	тис.грн.	2 201,02	2 201,02		
	видатки на поховання одиноких та невідомих громадян в рік	тис.грн.	2 907,30	2 907,30		
	видатки на поточний ремонт кладовищ	тис.грн.	3 803,91	3 803,91		
	видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищі	тис.грн.				
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	154,88	155,88		
2	Показники продукту:		x	x		
	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню	га	43,6	43,6		
	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	86,69	86,69		

3	Показники ефективності:		x	x		
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	36 313,0	36 313,0		
	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	2 115,8	2 115,8		
	середньомісячні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	242 274,6	242 274,6		
4	Показники якості:		x	x		
	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	100	100		
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	119,7	119,7		

Начальник управління

Олександр МАРЦУН

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.

Завдяки реалізації заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки у 2023 році, під час дії воєнного стану, створено умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності середовища, покращення благоустрою, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення.

Забезпечено своєчасне та безперебійне надання якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання.

Утримано в належному санітарному стані та проведено поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення, каналізаційних, водопровідних та теплопостачальних мереж, об'єктів озеленення, місць загального користування, зливових мереж та штучних споруд, міських кладовищ.

Забезпечено обслуговування 13 біотуалетів та 3 громадських вбиралень. На виконання природоохоронних заходів: ліквідація буреломів, сніговалів, вітровалів видалено 229 дерев та кронувано 143. Проведено відкачування мулового осаду та очищення шахтних колодязів та каптажів.

Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідйомної греблі на р.Тетерів. Проводилась розчистка русел річок та впорядковувались прибережні смуги. Забезпечено роботу та поточні ремонти 5 фонтанів міста.

Виконано фінансові зобов'язання у рамках реалізації проекту ПРМІ-2 та за фінансування ЄБРР. Дотримано погашення заборгованості за природний газ по договорам реструктуризації. Проведено розрахунки за послуги теплової енергії, розподілу природного газу та електричної енергії.

Проведено реконструкцію теплових, водопровідних та каналізаційних мереж міста, виконано роботи по технічному переоснащенню котелень. Розроблено ТЕО для майбутніх проєктів та схему теплопостачання міста.

Придбано комунальний відцентрований пілосос, тракторний самоскидний причіп, 2 автоцистерни, пересувну котельну установку, тріску паливну, аварійний запас матеріалів, труби та фасонні частини, генератори, біотуалети та контейнери для збору сміття .

У 2023 році виконано робіт в рамках реалізації Програми на загальну суму 829 363,50 тис.грн. при плані 906 041,91 тис.грн., що становить 91,54%. Неоплачені видатки за 2023 рік станом на 01.01.2024 року складають 59 727,20 тис.грн. або 6,4% від плану. Тобто, за 2023 рік обсяг робіт виконано на загальну суму 889 090,7 тис.грн. або 98,1% від плану, що є позитивним показником у виконанні Програми. «Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки» пролонгується і буде реалізовуватися у 2024 році.

Начальник управління

Олександр МАРЦУН