

Звіт про результати виконання

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки

за I півріччя 2024 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 27.06.2024 № 1146

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2024 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міської об'єднаної територіальної громади									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів тощо	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2024	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	11 285,22	11 285,22	5 367,33	47,6	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд. Робота продовжується.
		3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2017-2024		1 940,00	1 940,00	807,50	41,6	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях. Роботи продовжуються.
		3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2020-2024		1 875,60	1 875,60	803,26	42,8	Забезпечено обслуговування 16 біотуалетів
		3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2020-2024		348,40	348,40	101,54	29,1	Забезпечено належний санітарний стан шахтних колодязів, каптажів (за потреби) та територію довкола них.
		3.2. Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	2016-2024		973,00	973,00	405,00	41,6	Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідійомної греблі на річці Тетерів, в т.ч. її поточний ремонт. Роботи продовжуються.
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2024	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд", КП "Зеленбуд" (2023)	1 721,00	1 721,00	753,00	43,8	Забезпечено упорядкування прибережних смуг та розчищення русел річок. Зібрано та вивезено 47т сміття. Роботи продовжуються
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2024	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	17 529,00	17 529,00	8 631,77	49,2	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Роботи продовжуються.

		5.2.Розрахунки за спожиту електроенергію	2016-2024		10 000,00	10 000,00	6 155,26	61,6	Забезпечено освітлення громади.
		5.9. Придбання подрібнювача гілок	2024		74,00	74,00	73,90	99,9	Придбано подрібнювач гілок
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1.Заходи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	2016-2024	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Миськівці", КП "Зеленбуд"	647,85	647,85	93,84	14,5	Проведена одна заміна прапора та декоративне оформлення до Великодня. Роботи продовжуються III-IV квартал 2024 року
7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1.Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2024	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	42 644,34	42 644,34	22 377,89	52,5	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення.
		7.7.Розрахунки за спожитий газ	2016-2024	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	16,87	16,87		0,0	III-IV квартал 2024 року
		7.21. Заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади	2024		109,50	109,50		0,0	III-IV квартал 2024 року
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2024		701,14	701,14	139,30	19,9	Проводилися роботи по ліквідації наслідків буреломів (крановано 19 та видалено 36 дерев). Роботи продовжуються.
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1. Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2024	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	1 949,26				Бюджетні призначення були зняті та спрямовані на заходи із підтримки ЗСУ
		10.2.Розрахунки за спожиту воду	2016-2024		205,47	205,47		0,0	III-IV квартал 2024 року кошти будуть спрямовані на інші заходи з бдагоустрою
		10.17. Паспортизація водойми річки Тетерів (виготовлення Паспорту водного об'єкта водосховища "Відсічне")	2024		500,00	500,00		0,0	III-IV квартал 2024 року
		10.18. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку у зв'язку з непідняттям тарифу	2024		118 300,00	118 300,00	118 217,13	99,9	Погашена заборгованість перед державним бюджетом, згідно Доровору про субкредитування станом на 15.06.2024
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.2.Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2024		30 529,25	30 529,25	15 264,62	50,0	Погашення проводиться відповідно до договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ згідно встановленого графіку

		11.11. На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату у зв'язку з неспідняттям тарифу	2024		75 200,00	75 200,00	31 100,00	41,4	III квартал 2024 року
		11.12. Поворотна фінансова допомога на погашення заборгованості за енергоносії	2024		20 000,00	20 000,00		0,0	за потреби III-IV квартал 2024 року
		11.13. На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з неспідняттям тарифу			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	Проведено розрахунків за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з неспідняттям тарифу
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2024		279,20	279,20	145,70	52,2	Проведено обстеження вулиць та демонтаж реклами на опорах зовнішнього освітлення. Демонтовано об'єкт по вул. Чуднівській, 127; 7 кіосків, 36 банерів та 470 інформаційних табличок. Роботи продовжуються.
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1. Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2024	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023), КП "ЕШС" (2021-2024), КП "КАТП 0628" (2021-2023)	924,00	924,00	385,00	41,7	Забезпечено утримання в належному стані місць загального користування, відповідно до затвердженого переліку
		14.3. Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018-2024	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2024), КП "КАТП 0628" (2021-2023)	1 120,95	1 120,95	160,10	14,3	Забезпечено належне утримання 8-ми спортивних майданчиків. Роботи продовжуються.
		14.4. Заходи щодо утримання громадських вбиралень	2020-2024	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2024)	1 052,73	1 052,73	417,54	39,7	Забезпечено утримання 3-х громадських вбиралень
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2024	УКГ міської ради КП "СККПО"	26 160,00	26 160,00	12 016,65	45,9	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ
		15.8. Придбання щепоріза для обслуговування кладовищ	2024		450,00	450,00			III-IV квартал 2024 року
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному	17.1. Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2024	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	842,28	842,28	280,51	33,3	Забезпечено належне утримання відділу
22	Забезпечити утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	22.1. Забезпечення потреби виборчих округів на об'єкти благоустрою за рахунок субвенції з обласного бюджету	2024	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "Зеленбуд"	198,00	198,00		0,0	III квартал 2024 року
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І:					402 577,1	400 627,8	258 696,8		

II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста

10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2024	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	126,17	126,17	0,00	0,00		
		10.35. Реконструкція водопровідної мережі від перехрестя вулиць Івана Гонти та Селецька до провулку Енергетичний в м.Житомир	2023			126,17	126,17		0,00	III квартал 2024 року
11	Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.:	2016-2024	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	142 452,34	142 452,34	14 122,21	9,91		
		11.22. На відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2	2022-2024			87 421,30	87 421,30	14 122,21	16,15	Проведено авансові платежі за обладнання (обладнання для КНС, насоси, засоби обліку та інше) Реалізація продовжується у III-IV кварталі 2024 року
		11.23."Будівництво водопровідної мережі від пр.Миру в м.Житомирі до смт.Лісове. (коригування)" та "нове будівництво водопровідної насосної станції підкачки (для водопровідної мережі від проспекту Миру до смт.Лісове) за адресою: м.Житомир, вул.вільський шлях, (стара назва - вул.Максютова), 261.(Коригування)	2024		<i>в межах фінансування</i>					III-IV квартал 2024 року
						1 823,60	1 823,60			
		11.24.Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул.Івана Гонти, 16) до КОС--КОС-2 у місті Житомир.2 черга (коригування)	2024			44 339,53	44 339,53			III-IV квартал 2024 року
						8 867,91	8 867,91			
11.25. Будівництво бюветів та пунктів розливу води			<i>в межах фінансування</i>							
12	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	83 114,93	49 948,00	6 232,17	46,90		
		12.3.Для реалізації проекту з розвитку системи тепlopостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2016-2024			27 905,81	15 345,61	313,66	2,04	Проведено розрахунки згідно графіків
		12.41. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-8 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки Jenbacher JMC 312 GS-B.L. за адресою: просп. Миру, 22к в м.Житомир	2024		15 300,00	13 193,27	5 918,51	44,86	Виконано будівельно-монтажні роботи по приєднанню до системи електропостачання та системи тепlopостачання. Роботи продовжуються III-IV квартал 2024 року	
		Реконструкція системи електропостачання котельні РК-6 з влаштуванням підключення когенераційної установки Jenbacher JGS 320 GS-N.L. змонтованої в модульному нестационарному контейнері за адресою: вул.Жуїка, 12 в м.Житомир	2024		30 500,00	12 000,00			Виготовлено ПКД. Підготовка до оголошення тендеру.	

		<i>12.43.Технічне переоснащення насосного обладнання котельні РК-8 за адресою: пр.Миру, 22 в м.Житомирі (коригування) і пусковий комплекс, в т.ч. здійснення авторського і технічного нагляду</i>	2024		9 409,12	9 409,12			Виготовлено ПҚД. Підготовка до оголошення тендеру.
17	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	<i>17.1.8.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в.м.Житомирі. 3 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 45,44,43) (коригування)</i>	2022-2024		1 600,00	1 600,00			Проведено тендер, визначено переможця. Виконання робіт ІІІ-ІV квартал 2024 року
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІ:					227 293,44	194 126,51	20 354,38	10,49	
ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:					629 870,51	594 754,31	279 051,22	46,92	

Начальник управління комунального господарства міської ради

Олександр МАРЦУН