

ЗВІТ

про результат виконання

Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки

за I півріччя 2024 року

Рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 №914 (зі змінами від 21.12.2023 №985)

Управління транспорту і зв'язку

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Утримання									
1	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху.	1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	4 022,55	3 627,90	1 126,46	31%	Замінено 297 ламп, що вийшли з ладу. Щомісяця здійснюється ТО світлофорних об'єктів.
		1.2. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2018-2024	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	2 644,11	2 210,90	303,76	14%	Виконано ТО 450 дорожніх знаків, виготовлено нових 24.
		1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	2018-2024	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	1 669,20	1 669,20	378,18	23%	використано 65007 кВт.
		1.4. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна болардів (дорожніх блокувальників руху автотранспорту), інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2022-2024	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло"	0,00	0,00	0,00	0%	Не фінансується.
		1.5. Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	997,50	400,00	62,68	16%	Встановлено 420 м.п. Відремонтовано 216 м.п. Пофарбовано 1470 м.п.
		1.6. Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2018-2024	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	525,00	256,54	58,35	23%	Встановлено 46 засоби заспокоєння руху.

		1.7. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики	2018-2024	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	315,00	25,75	0,00	0%	Встановлено 20 напівсфер та 33 стовпчики.
		1.8. Нанесення дорожньої розмітки	2018-2024	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	6 405,00	4 520,71	1 968,92	44%	Нанесено 17285 м кв. (План по виділеним коштам: 23793 м кв.)
		1.9. Поточний ремонт вулиць та доріг	2020-2024	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	252 000,00	51 162,12	14 227,58	28%	Відремонтовано 17330,4 м кв. покриття доріг (проїзна частина+тротуари) План по виділеним коштам 52 500 м кв. Інформація за 5 місяців.
		1.10. Утримання вулиць та доріг	2020-2024	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	97 228,60	93 941,38	29 260,46	31%	Щомісяця здійснюється прибирання вулиць площею 2899,3 тис.м2
2. Удосконалення									
3	Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів.	2.2. Організація дорожнього руху в м. Житомирі в т.ч.:	2018-2020						
		2.2.7. Виготовлення комплексної схеми організації дорожнього руху в м. Житомирі	2021-2024	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО Міськесвітло", КП "УАШ" міської ради, УТіЗ міської ради	2 000,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується.

4	Впорядкувати розміщення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, організувати дорожній рух відповідно до встановлених норм.	2.3. Виготовлення проєктів, схем організації дорожнього руху в м. Житомирі, в т.ч.: Івана Мазепи, Східна, Жуйка , Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Лесі Українки , Домбровського, Івана Сльоти, Радивілівська , Героїв Пожежних, Мала Бердичівська, Театральна , Дмитра Донцова, Фещенка-Чопівського , Пушкінська, Селецька, Промислова, Космонавтів , Цюлковського , Святослава Ріхтера , Корольова, Івана Гонти, Короленка, Соснова, шосе Київське, Князів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна, м-н Соборний, м-н Перемоги, Леха Качинського, Чуднівська, проспект Незалежності, Хлібна, Вітрука , Небесної Сотні, проспект Миру, Троянівська, Вокзальна, Героїв Базару, Св. Йоана Павла II, Параджанова, Велика Бердичівська, Київська, вул. Перемоги, Михайла Грушевського, Покровська.	2018-2023	Виконком міської ради, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло», КП "УАШ"	945,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується.
6	Придбати транспорт, обладнання для ремонту доріг	2.7. Придбання транспортного обладнання	2020-2024	Виконком міської ради, УТіЗ міської ради, КП "УАШ"	25000,00	0,00	0,00	0%	?
3. Створення нових об'єктів									
7.	Побудувати нові світлофорні об'єкти. Замінити старі на нові економічні та запровадити "Зелену хвилю"	3.1. Будівництво світлофорних об'єктів в м. Житомирі, в т.ч.:	2018-2024 роки	Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується.

8	Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах.	3.3. Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі	2021-2023 роки	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП УАШ	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується.
9	Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту	3.4. Придбання дорожнього обладнання: (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира)	2018-2022 роки	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	1660,28	200,27	0,00	0%	Захід не фінансується.
		3.4.1. засобів заспокоєння дорожнього руху (дорожніх пагорбів-пристроїв примусового зниження швидкості);			230,00				
		3.4.2. антипаркувальних пристроїв:							
		–стовпчиків;			200,28				
		–протитаранних стовпчиків (стаціонарних боллардів)			1000,00				
		–"напівсферичних куль"			80,00				
		3.4.3. дорожніх конусів, гідробар'єрів інших засобів регулювання дорожнього руху			150,00				
11.	Забезпечення виконання функцій утримання доріг в належному стані	3.6. Придбання асфальтозмішувальної установки (АБЗ) (на умовах фінансового лізингу)	2021-2023 рр.	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Не фінансується.
14.	Модернізація світлофорів, дорожніх знаків, обладнання для освітлення	3.10. Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	2021-2023 рр.	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР	2400,00	0,00	0,00	0%	Не фінансується.

4. Превентивна діяльність

16.	Встановити панно з витягом із ПДР щодо переходу дороги перед нерегульованими пішохідними переходами.	4.1. Придбання інформаційних панно (для розміщення їх біля нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі)	2018-2023 роки	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання	95,00	0,00	0,00	0%	Не фінансується.
18.	Розмістити банери як соціальну рекламу в ЗМІ	4.3. Розміщення банерів в місті (сіті-лайт, білборд) із соціальною рекламою щодо безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі	2018-2023 роки	УЗГ міської ради, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарювання	55,00	0,00	0,00	0%	Не фінансується.
20.	Превентивний захід впливу на водіїв для зменшення швидкості руху на дорогах міста.	4.5. Придбання електронних табло зворотного зв'язку з водієм (табло-радар вимірювання швидкості руху з індикацією результатів на табло	2022-2024 роки	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР.	240,00	0,00	0,00	0%	Не фінансується.
Всього					398202,24	158014,77	47386,39		

В.о. начальника управління

Олег САМАРІН