

Звіт про результати виконання

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки

за 9 місяців 2024 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 20.08.2024 № 1156

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2024 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міської об'єднаної територіальної громади									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів тощо	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2024	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	11 285,22	11 285,22	7 840,84	69,5	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд. Робота продовжується.
		3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2017-2024		1 940,00	1 940,00	1 292,00	66,6	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях. Роботи продовжуються.
		3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2020-2024		1 875,60	1 875,60	1 248,77	66,6	Забезпечено обслуговування 16 біотуалетів
		3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2020-2024		348,40	348,40	229,33	65,8	Забезпечено належний санітарний стан шахтних колодязів, каптажів (за потреби) та територію довкола них
		3.2. Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	2016-2024		973,00	973,00	648,00	66,6	Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідійомної греблі на річці Тетерів, в т.ч. її поточний ремонт. Роботи продовжуються.
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2024	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд", КП "Зеленбуд" (2023)	1 721,00	1 721,00	1 326,00	77,0	Забезпечено упорядкування прибережних смуг та розчищення русел річок. Зібрано та вивезено 76,4 т сміття. Роботи продовжуються
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2024	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	17 529,00	15 937,36	12 380,39	77,7	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Роботи продовжуються.
		5.2. Розрахунки за спожити електроенергію	2016-2024		15 091,65	15 091,65	8 492,72	56,3	Забезпечено освітлення громади.

		5.9. Придбання подрібнювача гілок	2024		74,00	74,00	73,90	99,9	Придбано подрібнювач гілок
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1.Заходи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	2016-2024	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськевітло", КП "Зеленбуд"	647,85	647,85	93,84	14,5	Проведена одна заміна прапора та декоративне оформлення до Великодня. Роботи продовжуються у IV кварталі 2024 року
7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1.Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2024	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	47 644,34	47 644,34	32 637,10	68,5	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення.
		7.7.Розрахунки за спожитий газ	2016-2024	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	16,87	16,87	0,00	0,0	IV квартал 2024 року
		7.21. Заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади	2024		109,50	109,50	0,00	0,0	IV квартал 2024 року
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-202		701,14	701,14	139,30	19,9	Проводились роботи по ліквідації наслідків буреломів (кроновано 19 та видалено 36 дерев). Роботи продовжуються.
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2024	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	1 949,26	0,00	0,00		Бюджетні призначення були зняті та спрямовані на заходи із підтримки ЗСУ
		10.2.Розрахунки за спожиту воду	2016-2024		205,47	205,47	0,00	0,0	У IV кварталі 2024 року кошти будуть спрямовані на інші заходи з благоустрою.
		10.17. Паспортизація водойми річки Тетерів (виготовлення Паспорту водного об'єкта водосховища "Відсічне")	2024		500,00	500,00	0,00	0,0	IV квартал 2024 року
		10.18. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку у зв'язку з непідняттям тарифу	2024		118 300,00	118 300,00	118 217,13	99,9	Погашена заборгованість перед державним бюджетом, згідно Доровору про субкредитування на 15.06.2024
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртешлокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.2.Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2024		30 529,25	30 529,25	22 896,94	75,0	Погашення проводиться відповідно до договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
		11.11. На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату у зв'язку з непідняттям тарифу	2024		75 200,00	75 200,00	69 200,00	92,0	Виплата заробітної плати здійснюється в міжопаловальний період. Остаточне фінансування буде проведено IV квартал 2024 року
		11.12. Поворотна фінансова допомога на погашення заборгованості за енергоносії	2024		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	за потреби IV квартал 2024 року

		11.13.На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з неспідняттям тарифу			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	Проведено розрахунок за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з неспідняттям тарифу
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1.Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2024		279,20	279,20	187,22	67,1	Проведено обстеження вулиць та демонтаж реклами на опорах зовнішнього освітлення. Демонтовано об'єкт по вул.Чуднівській, 127; 8 кіосків; 61 банер; 31 виносна конструкція; 205 рекламних засобів та 470 інформаційних табличок. Роботи продовжуються.
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1.Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2024	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023), КП "ЕШС" (2021-2024), КП "КАТП 0628" (2021-	924,00	924,00	616,00	66,7	Забезпечено утримання в належному стані місць загального користування, відповідно до затвердженого переліку
		14.3.Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018-2024	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2024), КП "КАТП 0628" (2021-2023)	1 120,95	1 120,95	160,10	14,3	Забезпечено належне утримання 8-ми спортивних майданчиків. Роботи продовжуються.
		14.4.Заходи щодо утримання громадських вбиралень	2020-2024	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2024)	1 052,73	1 052,73	423,48	40,2	Забезпечено утримання 3-х громадських вбиралень
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1.Утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2024	УКГ міської ради КП "СККПО"	26 520,00	26 520,00	19 069,32	71,9	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ
		15.8.Придбання щепоріза для обслуговування кладовищ	2024		450,00	450,00	450,00	100,0	Придбано щепоріз для обслуговування кладовищ
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному	17.1.Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2024	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	842,28	842,28	425,36	50,5	Забезпечено належне утримання відділу
22	Забезпечити утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	22.1.Забезпечення потреби виборчих округів на об'єкти благоустрою за рахунок субвенції з обласного бюджету	2024	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Миськівське", КП "Зеленбуд"	198,00	198,00	0,00	0,0	IV квартал 2024 року
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:					413 028,7	409 487,8	333 047,7	81,3	
II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста									
10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2024	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	2 868,81	2 868,81	119,67	4,17	
		10.35. Реконструкція водопровідної мережі від перехрестя вулиць Івана Гонти та Селецька до провулку Енергетичний в м.Житомир	2023		126,17	126,17	119,67	94,85	Проведено реконструкцію водопровідної мережі від перехрестя вулиць Івана Гонти та Селецька до провулку Енергетичний в м.Житомир

		10.37. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Інститут" за адресою: вул.Чуднівська, 109 в м.Житомир (коригування) (II черга. Зовнішні мережі водопроводу)	2024		2 742,64	2 742,64	0,00	0,00	Оголошено тендер 25.09.2024 року. У разі визначення переможця роботи IV квартал 2024 року
11	Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.:	2016-2024	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	142 452,34	114 979,04	57 827,81	50,29	
11.22. На відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2		2022-2024			87 421,30	59 948,00	57 827,81	96,46	Закуплено обладнання з монтажу повстяного лайнеру (санація трубопроводів рукавом), обладнання для КНС та ВНС, насоси, засоби обліку та прилади передачі даних (автоматизована система обліку води).
11.23."Будівництво водопровідної мережі від пр.Миру в м.Житомирі до смт.Лісове. (коригування)" та "Нове будівництво водопровідної насосної станції підкачки (для водопровідної мережі від проспекту Миру до смт.Лісове) за адресою: м.Житомир, вул.вільський шлях, (стара назва - вул.Максютова), 261.(Коригування)		2024		в межах фінансування	1 823,60	1 823,60	0,00		IV квартал 2024 року
11.24.Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул.Івана Гонти, 16) до КОС--КОС-2 у місті Житомир.2 черга (коригування)		2024			44 339,53	44 339,53	0,00		
11.25. Будівництво біоветів та пунктів розливу води				в межах фінансування	8 867,91	8 867,91	0,00		Оголошено тендер 15.08.2024 року. У разі визначення переможця роботи IV квартал 2024 року
12	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	131 189,52	80 588,66	41 347,54	198,50	
12.3.Для реалізації проєкту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР		2016-2024			27 905,81	2 345,61	856,30	36,51	Проведено розрахунки згідно графіків. Економія, що утворилася буде спрямована на інші заходи
12.37. Придбання тріски паливної		2024			25 000,00	25 000,00	24 999,94	100,00	Придбано 32, 6 тис. м3 тріски
12.41. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-8 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки Jenbacher JMC 312 GS-B.L. за адресою: просп. Миру, 22к в м.Житомир		2024			15 300,00	15 259,34	11 882,68	77,87	Виконано будівельно-монтажні роботи по приєднанню до системи теплопостачання. Роботи продовжуються у IV кварталі 2024 року
12.42.Реконструкція системи електропостачання котельні РК-6 з влаштуванням підключення когенераційної установки Jenbacher JGS 320 GS-N.L. змонтованої в модульному нестационарному контейнері за адресою: вул.Жуйка, 12 в м.Житомир		2024			53 574,59	53 574,59	25 101,89	46,85	Виконано будівельно-монтажні роботи по приєднанню до системи теплопостачання. Роботи продовжуються у IV кварталі 2024 року
12.43.Технічне переоснащення насосного обладнання котельні РК-8 за адресою: пр.Миру, 22 в м.Житомирі (коригування) і пусковий комплекс, в т.ч. здійснення авторського і технічного нагляду		2024			9 409,12	9 409,12	3 506,67	37,27	Виконуються роботи по технічному переоснащенню насосного обладнання котельні РК-8 за адресою: пр.Миру, 22 в м.Житомирі. Роботи продовжуються у IV кварталі 2024 року

17	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	17.1.8.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в.м.Житомирі. 2 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 45,44,43) (коригування)	2022-2024	УКГ міської ради	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	Проведено тендер, визначено переможця та укладено договір. Роботи продовжуються у IV кварталі 2024 року
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:					278 110,67	200 036,51	99 295,02	49,64	
ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:					691 139,38	609 524,32	432 342,76	70,93	

Начальник управління комунального господарства міської ради

Олександр МАРЦУН