

ЗВІТ**про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування**

(Програми житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки)

за 9 місяців 2024 року

Дата і номер рішення міської ради,

яким затверджено Програму та зміни до неї від 24.12.2020 №46 /із змінами/

Відповідальний виконавець Програми управління житлового господарства Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми 2021-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

№ п/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Провести капітальний ремонт житлового фонду, прибудинкових та внутрішньо-квартальних територій м. Житомира	1.1.Капітальний ремонт житлових будинків, в т.ч. ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів	2024	УЖГ					Кошти не виділялись
1.2.Реконструкція нежитлових приміщень під житло для учасників бойових дій в зоні АТО та інших пільгових категорій населення, а саме:		2024	УЖГ					Кошти не виділялись	
1.3.Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів з відновленням підпірних стінок та елементів		2024	УЖГ					Кошти не виділялись	

		1.4. Капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування	2024	УЖГ					В місцевому бюджеті (сесія 30.01.2024) були передбачені кошти на капремонт житлових будинків на умовах співфінансування в сумі 2000,0 тис.грн. В ІІ кварталі п.р.внесені зміни до бюджету про перерозподіл коштів на виконання першочергових заходів, передбачених Програмою
		1.5. Інші види капітального ремонту житлових будинків	2024	УЖГ	1400,0	1400,0			Виготовлена ПКД співвласниками на виконання капремонті силових проводок, приладів обліку, розподільчих щитів в житловому будинку по вул. Східна, 69 та вул.Східна, 73 проводиться коригування ПКД
		1.8. Капітальний ремонт вхідної групи в житлових будинках для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	2024	УЖГ	1565,3	1565,3	148,1		Планується в 2024 році встановити 3 пандуси в під'їздах будинків. Укладені 2 договори на встановлення пандусів вже розірвані з об'єктивних причин (особа інвалід протезована, інша особа померла)
2	2. Забезпечити надійну та безперебійну експлуатацію ліфтів в житловому фонді	2.1. Усунення аварій в житловому фонді, а саме капітальний ремонт ліфтів житлового фонду на умовах співфінансування	2024	УЖГ	1002,0	1002,0			В ІІІ кварталі п.р. проведений конкурс, укладені договори, кошти будуть використовуватись в ІV кварталі п.р.
	3. Забезпечити ремонт житлового фонду, прибудинкових територій, елементів та їх облаштування, інші заходи	3.1. Виготовлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків на фасади житлових будинків	2024	УЖГ	100,0	100,0	99,9	99,9	В даний час узгоджені договірні умови на виконання робіт, виготовлено 304 таблички, які в процесі встановлення
		3.2. Встановлення на фасади житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	2024	УЖГ	30,0	30,0			

		3.3.Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків	2024	УЖГ	5000,0	5000,0	4914,9	98,3	Упродовж року планувалося відремонтувати близько 6,334 тис.кв.м. асфальтобетонного покриття, план використання на П-ІІІ квартал п.р., укладені договори на виконання робіт на 42 об'єктах, роботи в стадії завершення (залишився один об'єкт)
		3.4. Забезпечення потреби виборчих округів на об'єкти житлово-комунального господарства	2024	УЖГ	2883,9	2883,9	1486,6	51,5	Проводиться використання бюджетних призначень на потреби виборчих округів за пропозицією депутатів міської ради
		3.5. Придбання матеріалів та виконання поточного ремонту житлових будинків (покрівля, мережа водопостачання, злизова каналізація) та прибудинкових територій з благоустроєм	2024	УЖГ	15,0	15,0			
	4.Запобігти та ліквідувати надзвичайні ситуації та наслідки стихійного лиха	4.1. Демонтаж (розбирання, знесення) будівель	2024	УЖГ	30,0	30,0		0,0	Планується здійснити демонтаж 1 об'єкту (елемент благоустрою), на черговій сесії будуть внесені зміни до редакції заходу
		4.3. Поточний ремонт (заміна) віконних та дверних блоків житлових будинків у місцях загального користування (під'їздах), що пошкоджені та зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в Житомирській міській територіальній громаді	2024	УЖГ					Кошти не виділялись
		4.4. Поточний ремонт найпростищих укриттів у багатоквартирних будинках Житомирської м іської територіальної громади	2024	Виконавчі органи міської ради, ОСББ, управителі , ЖБК					Кошти не виділялись

		4.5. Поточний ремонт сховищ комунальної власності	2024	УЖГ,УКГ, УКБ міської ради, КП "ВЖРЕП №6"					Кошти не виділялись
		4.6. Обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків	2024	УЖГ	151,9	151,9	12,5	8,2	Кошти використані на проведення обстеження техстану 1-го об'єкту
		4.7. Поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності, в т.ч. приміщень для розміщення поліцейських офіцерів громади	2024	УЖГ	4200,0	2150,0	440,9	20,5	Проведені тендери, укладені договори, виготовлена кошторисна документація, виконуються роботи
	1. Проводити ефективно використання та утримання об'єктів комунальної власності	1.1. Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	2024	УЖГ	1124,0	1124,0	1002,1	89,2	Частково оплачені послуги з теплопостачання нежитлових приміщень комунальної власності в сумі 924,0 тис.грн. та послуги з утримання приміщень в сумі 78,0 тис.грн.
		1.2. Утримання житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу	2024	УЖГ				0,0	Кошти не виділялись
		1.3. Технічна підтримка сайту по веденню електронної карт-довідника житлового фонду м.Житомира	2024	УЖГ	30,0	30,0	30,0	100,0	Укладений договір на проведення робіт, які виконані
		1.4. Поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп.6, кв.6	2024	УЖГ	98,0	98,0	98,0	100,0	Укладений договір на проведення робіт. Роботи виконанні.

	2. Надання трансфертів комунальним підприємствам	2.1. Погашення заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради перед Пенсійним фондом України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, по комунальних підприємствах, що припинені	2024	УЖГ					Кошти не виділялись
7		2.2. Погашення заборгованості по заробітній платі та сплата податків (зборів) працівникам комунальних підприємств	2024	УЖГ					Кошти не виділялись
8	1. Здійснювати контроль за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	7.1. Утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	2024	УЖГ	898,8	898,8	597,6	66,5	Відділом технагляду забезпечується контроль за виконанням ремонтних робіт на 65 об'єктах та обстеження об'єктів житлового фонду та інфраструктури, пошкоджених/зруйнованих внаслідок збройної російської агресії
9	1. Обстежити технічний стан житлових будинків	8.1. Відшкодування витрат на обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків, в т.ч. пошкоджених внаслідок збройної російської агресії	2024	УЖГ					Кошти не виділялись

10.	1. Забезпечити збереження та утримання в належному стані зелених насаджень на прибудинкових територіях	9.1. Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, вирізування сухих гілок, знешкодження омели). Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дерев і кущів, знешкодження омели	2024	УЖГ	1150,0	1150,0			Рішеннями виконавчого комітету міської ради прийняте Положення про виконання заходу... від 30.04.2024 №659, встановлена гранична вартість послуг на 2024 рік від 19.06.2024 №964, проведений конкурс, в ІІІ кварталі п.р. буде профінансовано 20 заявок на суму 1149,2 тис.грн.
	1. Забезпечення санітарного очищення території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	1.1. Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів, встановлення парканів	2024	УЖГ	500,0	500,0			В ІІІ кварталі п.р. виготовлено 10 контейнерних майданчиків для збору ТПВ на прибудинкових територіях, які планується влаштувати в жовтні- листопаді п.р.
		1.2. Виготовлення схеми санітарного очищення території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (розроблення, погодження та затвердження)	2024	УЖГ, КАТП 0628					Кошти не виділялись
11.		1.3. Утилізація, переробка та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста	2024	УЖГ	50,0	50,0	25,3	50,6	Оплата за послуги проведена за результатами проведеної весняної толоки (суботника), а решта суми - в листопаді п.р. за результатами осінньої толоки
		1.4. Розробка норм надання послуг з управління побутовими відходами	2024	УЖГ	150,0	150,0	150,0	100,0	Проведений тендер, з переможцем укладений договір. Проведена розробка норм.
	2. Оновлення матеріально-технічної бази для надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів	2.1. Придбання контейнерів (єврозразка) для збору ТПВ	2024	УЖГ					Кошти не виділялись
12.		2.2. Придбання малогабаритних контейнерів (120-140 л) для збору ТПВ	2024	УЖГ					Кошти не виділялись

	2.3. Реконструкція міського полігону твердих побутових відходів у місті Житомирі з влаштуванням контейнерної установки очищення фільтрату за адресою: м. Житомир, вул. Андріївська, 29	2024	УЖГ	46000,0				На розвиток сфери управління відходами потрібні інші джерела фінансування (крім бюджетних), проводиться пошук донорів
3.Забезпечення виконання природоохоронних заходів та функціонування полігону ТПВ	3.1.Забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ	2024	УЖГ					Кошти не виділялись
	3.2.Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	2024	УЖГ	567,8	567,8		0,0	На протязі року планується провести вивезення та захоронення близько 4,2 тис.куб.м сміття з безхазяйних сміттєзвалищ
	3.3.Придбання засобів пожежогосіння на полігоні ТПВ	2024	УЖГ					Кошти не виділялись
	3.4. Придбання та встановлення приладів, обладнання для здійснення контролю за якістю атмосферного повітря на	2024	УЖГ					Кошти не виділялись
	3.5. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	2024	УЖГ					Кошти не виділялись
	Всього:			14 931,80	14 931,8	8 304,5	55,6	

Начальник управління житлового господарства міської ради

Андрій ГУМЕНЮК